



OFFICE OF THE HEAD, MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT
KAMLA NEHRU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(An Autonomous U.P. Government Engineering Institute)
SULTANPUR-228118 (U.P.), INDIA

पत्रांक: R-204/12/MED/KNIT/2025

दिनांक: 29-12-2025

निरीक्षण आख्या

अधिकाधी अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, निर्माण प्रखण्ड- आजमगढ़ के पत्रांक यू0पी0आर0 एन0एस0एस0/आज0/1301/2025-26, दिनांक 02-12-2025 के कम में जनपद आजमगढ़ में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, तमौली, आजमगढ़ में 100 बेड छात्राओं के छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य के तृतीय पक्ष निरीक्षण हेतु कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर की समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 25-12-2025 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय समिति के सदस्यों के साथ कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0, निर्माण प्रखण्ड-आजमगढ़ के निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे-

- (i) इं0 महेन्द्र कुमार सिंह, अधिकाधी अभियन्ता
- (ii) इं0 शहबाज आलम, अवर अभियन्ता
- (iii) इं0 वीरेन्द्र कुमार यादव, अवर अभियन्ता

जनपद आजमगढ़ में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, तमौली, आजमगढ़ में 100 बेड छात्राओं के छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य में निम्नलिखित कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार प्रस्तावित हैं-

A. गर्ल्स हास्टल क्षमता (100 बेड)

a) भूतल: 20 बेड क्षमता

- 10 कमरे, पैन्ट्री, किचेन, डायनिंग रूम, स्टोर रूम, वार्डन रूम, लॉबी, टायलेट ब्लॉक, इत्यादि

b) प्रथम तल: 20 बेड क्षमता

- 10 कमरे, ड्राइंग रूम, टायलेट ब्लॉक, इत्यादि

c) द्वितीय तल: 30 बेड क्षमता

- 15 कमरे, ड्राइंग रूम, टायलेट ब्लॉक, इत्यादि

d) तृतीय तल: 30 बेड क्षमता

- 15 कमरे, ड्राइंग रूम, टायलेट ब्लॉक, इत्यादि

B. सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का कार्य

C. रेनवाटर हार्वेस्टिंग

D. वाटर कूलर विद आर0 ओ0 सिस्टम

E. द्यूबवेल

F. फर्नीचर, इत्यादि।

कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गये प्राक्कलन में Rs. 893.84 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि Rs. 228.115 लाख के कार्यों का निरीक्षण किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदत्त अभिलेखों

Arshad

Pankaj Kumar

[Signature]

[Signature]

(डी0पी0आर0, सामग्री परीक्षण रिपोर्ट, माप पुस्तिका, ड्राइंग इत्यादि) की छायाप्रति का समिति द्वारा निरीक्षण किया गया।

समिति द्वारा निरीक्षण में निम्नलिखित तथ्य पाये गये—

1. भवन के फाउन्डेशन का कार्य पूर्ण पाया गया।
2. ग्रेड बीम की कास्टिंग का कार्य पूर्ण पाया गया।
3. मृदा भराई का कार्य प्रगति पर पाया गया।
4. बोरिंग का कार्य पूर्ण पाया गया।
5. समिति द्वारा निरीक्षण के समय निर्माण सामग्री की Testing Report मांगी गयी, जिस पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि Materials टेस्टिंग हेतु भेजा गया है। Testing Report प्राप्त होते ही संलग्न कर दिया जायेगा।
6. कार्य की गणना में कराये गये कार्यों के Exposed Items का मिलान उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कर लिया गया है। तथा Hidden Items को कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार मान लिया गया है। यदि कोई तथ्य छिपाया गया है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक पायी गयी।



Mahant
24/12/25
(इ0 महन्त यादव)
अवर अभियन्ता

Pankaj
(इ0 पंकज कुमार)
अवर अभियन्ता

Praveen
23/12/2021
(प्रो0 एच0 के0 गुप्ता)
प्रोफेसर इन्चार्ज
सिविल अनुरक्षण

Ashu
(डा0 ए0 के0 चौहान)
विभागाध्यक्ष
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग