



Ref. No. R-200/11/MED/KNIT/2025

Date: 07/11/2025

निरीक्षण आख्या

अधिशायी अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, निर्माण प्रखण्ड आजमगढ़ के पत्रांक- यू0पी0आर0एन0एस0 एस0/आज0/905/2025-26 दिनांक-09 अक्टूबर 2025 के क्रम में जनपद-आजमगढ़ के सावित्री बाई फुले राजकीय पालीटेक्निक के आवासीय/अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्य का तृतीय पक्ष निरीक्षण कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर की समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक-19.10.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय समिति के सदस्यों के साथ कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0 आजमगढ़ के निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे-

1. इं0 महेन्द्र कुमार सिंह, अधिशायी अभियन्ता
2. इं0 शफीउर्रहमान खान, सहायक अभियन्ता
3. इं0 शहबाज आलम, अवर अभियन्ता

सावित्री बाई फुले राजकीय पालीटेक्निक के आवासीय/अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्य में निम्नलिखित कार्य डी0पी0आर0 में प्रस्तावित हैं-


1. सिविल कार्य।
2. विद्युतीकरण का कार्य।
3. आन्तरिक जलमल का कार्य।
4. रेनवाटर हार्वेस्टिंग-02 नग का कार्य।
5. सी0सी0 रोड का कार्य।
6. ओपेन ड्रेन का कार्य।
7. सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का कार्य।

कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन रू0. 690.95 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0. 340.00 लाख के मरम्मत एवं निर्माण कार्य निरीक्षण किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदत्त अभिलेखों (डी0पी0आर0, माप पुस्तिका, ड्राइंग इत्यादि) की छायाप्रति का समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा निरीक्षण में निम्नलिखित तथ्य पाए गए-

- भूतल पर कोटा स्टोन फ्लोरिंग, टाइल्स फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है।
- भूतल पर आन्तरिक विद्युतीकरण हेतु कन्डयूटिंग एवं एम.एस. विन्डो का कार्य प्रगति पर है।
- प्रथम तल पर 45 प्रतिशत ट्रेस के डिस्मेन्टलिंग का कार्य पूर्ण करते हुए उस पर स्लैब कार्य प्रगति पर पाया गया।
- पूर्व निर्मित इलेक्ट्रिकल लैब/एस.ओ. एवं लैब के ट्रेस एवं ट्रेस के डिस्मेन्टलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें वाह्य दीवारें अत्यन्त जर्जर थी, जिसे हटाकर नई दीवार बनाने का कार्य प्रगति पर है।
- कार्य की सत्यापन में कराए गए कार्यों के Exposed Items का मिलान उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कर लिया गया है तथा Hidden Items को कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार


मान लिया गया है। यदि कोई तथ्य छिपाया गया है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

- कराये गये कार्य प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक पाये गये।



M. Yadav

(महन्थ यादव)
अवर अभियन्ता



Pankaj Kumar
7/11/15

(पंकज कुमार)
अवर अभियन्ता

R. Aggarwal

(रुचिन अग्रवाल)
सहायक आचार्य
सिविल अभियंत्रण विभाग

A. Chohan

(ए0 के0 चौहान)
विभागाध्यक्ष
यांत्रिकी अभियंत्रण विभाग