

निरीक्षण/ सत्यापन आख्या

निरीक्षण तिथि - 23.12.2024

कार्य का नाम - विधानसभा सरधना, मेरठ के आई० टी० आई० सरधना (खिर्वा रोड जेवरी) में मरमत एवं रेनोवेशन का कार्य।

सन्दर्भ - शासनादेश संख्या 178/2023/आई 411903/901-23-5-2023-27(सां0)/2022 दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय जनपद मेरठ के पत्रांक 2708/स्था0/भवन निर्माण/2024-25/2024 दिनांक 13-12-2024 के द्वारा भवन हस्तान्तरण हेतु समिति का गठन किया गया है। उक्त के अनुपालन में गठित सत्यापन समिति द्वारा आई० टी० आई० सरधना (खिर्वा रोड जेवरी), जनपद मेरठ में मरमत एवं रेनोवेशन का कार्य का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन दिनांक 23.12.2024 को उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, निर्माण प्रखण्ड मेरठ के अधिशासी अभियंता श्री संजीव कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता श्री रोहित कुमार गौतम व अवर अभियन्ता श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

निर्माण कार्यों की जाँच के समय चैक किये जाने वाले चेक प्वाइंट

1.	परियोजना/कार्य का नाम	मेरठ के आई० टी० आई० सरधना (खिर्वा रोड जेवरी) में मरमत एवं रेनोवेशन का कार्य।
2.	विभाग का नाम	व्यवसायिक शिक्षा विभाग
3.	कार्यदायी संस्था का नाम	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, मेरठ
4.	योजना जिसके अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है	वृहत निर्माण कार्य
5.	प्रशासनिक स्वीकृति का दिनांक	18.01.2024
6.	वित्तीय स्वीकृति का दिनांक	18.01.2024
7.	तकनीकी स्वीकृति का दिनांक	23.01.2024
8.	निविदा आमंत्रण का दिनांक	24.01.2024
9.	निविदा खोलने का दिनांक	15.02.2024
10.	अनुबंध संख्या/ दिनांक/ धनराशि	32 दिनांक 02-03-2024 Rs.154.10 लाख
11.	अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ का दिनांक	05.03.2024
12.	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण होने का दिनांक	04.03.2025
13.	प्राक्कलन की धनराशि	रु० 202.45 लाख
14.	पुनरीक्षित प्राक्कलन कारण सहित विवरण (यदि कोई हो तो)	लागू नहीं
15.	पुनरीक्षित प्राक्कलन की धनराशि	लागू नहीं
16.	शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि	रु० 202.45 लाख
17.	कार्य करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम/दूरभाष संख्या	इ० संजीव कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता मो० नं०- 9151063535 इ० रोहित कुमार गौतम, सहायक अभियन्ता मो० नं०- 9151063593 इ० अनिल कुमार, अवर अभियन्ता मो० नं०- 9151063616
18.	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	100 %
19.	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	100%
20.	कार्य पूर्ण करने हेतु वांछित धनराशि --	0.00

21. निरीक्षणकर्ता टास्कफोर्स का विवरण/ निरीक्षण का दिनांक	1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ - संयोजक 2- अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड प्रथम सिंचाई विभाग, मेरठ - सदस्य 3- अधिशासी अभियन्ता, EUDD-प्रथम ऊ० प्र० पावर कारपोरेशन मेरठ- सदस्य 4. नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान साकेत, मेरठ - सदस्य दिनांक :- 23.12.2024
--	--

मेरठ के आई० टी० आई० सरधना (खिरवा रोड जेवरी) में मरमत एवं रेनोवेशन के कार्य हेतु रु० 202.45 लाख (जीएसटी एवं सेंटज सहित) स्वीकृत हुए हैं। कार्यदाई संस्था के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त रु० 101.225 लाख दिनांक 26.02.2024, द्वितीय किस्त रु० 101.225 लाख दिनांक 15.07.2024 को कुल रुपए 202.45 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। उक्त कार्य दिनांक 30.10.2024 को पूर्ण कराकर कार्य की इन्वेंटरी, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, एवं हस्तांतरण प्रमाण पत्र दिनांक 04.11.2024 को प्रधानाचार्य, आई.टी.आई. सरधना (खिरवा रोड जेवरी) जनपद- मेरठ को उपलब्ध कराया जा चुका है।

मेरठ के आई० टी० आई० सरधना (खिरवा रोड जेवरी) में मरम्मत एवं रेनोवेशन के कार्य के निरीक्षण के समय इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के भूतल पर प्रिंसिपल रूम, समस्त क्लासरूम, समस्त लैब, मेल एवं फीमेल टॉयलेट ब्लॉक, मीटिंग हॉल एवं अन्य रूम का सिविल मरम्मत के कार्य में प्लास्टर, रंगाई पुताई, फ्लोरिंग एवं वॉल टाइल का कार्य पूर्ण पाया गया। प्रिंसिपल रूम, क्लासरूम एवं मीटिंग हॉल में फॉल सीलिंग का कार्य पूर्ण पाया गया। प्रथम तल पर समस्त क्लासरूम, लैब, मेल एवं फीमेल टॉयलेट ब्लॉक एवं अन्य रूम का सिविल मरम्मत के कार्य में प्लास्टर, रंगाई पुताई, फ्लोरिंग एवं वॉल टाइल का कार्य पूर्ण पाया गया। प्रथम तल पर एक नवीन क्लासरूम का निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया, उक्त में फॉल सीलिंग का कार्य भी पूर्ण पाया गया। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में निर्मित 02 नग स्टेयरकेस में ग्रेनाइट, रेलिंग एवं रंगाई पोताई का कार्य पूर्ण पाया गया। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल वर्क में विद्युत वायरिंग, एलइडी ट्यूब लाइट, एलइडी फ्लड लाइट, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सीलिंग फैन, पावर प्लग, एलईडी स्क्रायर फिटिंग, एवं एगजॉस्ट फैन का कार्य पूर्ण पाया गया। भूतल पर निर्मित प्रिंसिपल रूम एवं क्लासरूम की एलइडी ट्यूब लाइट एवं एलईडी स्क्रायर फिटिंग को चेक किया गया जो की वर्किंग अवस्था में पाई गई। भवन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ले बोर्ड एवं स्लिट एसी का कार्य पूर्ण पाया गया। वॉटर प्यूरीफायर आर.ओ. का कार्य पूर्ण पाया गया। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के सेनेटरी वर्क में ओरिसा पैटर्न डब्लू.सी. पैन, यूरोपियन टाइप डब्लू.सी. पैन, वाश बेसिन, पीवीसी वॉटर स्टोरेज टैंक, यूरिनल बेसिन एवं अन्य का कार्य पूर्ण पाया गया एवं भवन के टॉयलेट में लगाई गयी टैप चेक की गयी जो कि चलती हुई स्थिति में पाई गई। फायर फाइटिंग का कार्य पाया गया। मीटिंग हॉल में फर्नीचर का कार्य पूर्ण पाया गया। उपर्युक्त दर्शित समस्त कार्य पूर्ण पाए गये। मौके पर भवन क्रियाशील पाया गया।

निरीक्षण के समय कार्यदाई संस्था द्वारा उक्त कार्य की गुणवत्ता हेतु कार्य में समय- समय पर प्रयुक्त सामग्री की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई जोकि जनपदीय प्रयोगशाला लोक निर्माण विभाग मेरठ एवं हाईडल लैब गाज़ियाबाद से परीक्षण कराए गए जो मानकों के अनुसार है। समय-समय पर निर्मित कार्य की जिलास्तरीय समिति द्वारा जाँच की गई है जो कि संतोषजनक हैं। कराये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकानुसार है। उक्त कार्य हस्तांतरण योग्य है।

आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक- कार्य के वर्तमान के फोटोग्राफ संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
EUDD-प्रथम यू.पी.सी.एल.
मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता
ड्रेनेज खण्ड प्रथम सिंचाई विभाग
मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
मेरठ।

नोडल प्रधानाचार्य
आई०टी०आई० साकेत,
मेरठ।