

सत्यापन आख्या

कार्य का नाम :- जनपद हापुड़ के विकासखंड धौलाना ग्राम शेखपुर खिचरा में गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य।

शासनादेश संख्या 2827/सैतीस-2-2023-5(2)/2018 दिनांक 01-12-2023 एवं शासनादेश संख्या 135/2023/2827(2)/सैतीस-2-2023/004-5 (2)/2018 टीसी पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक -01 दिसम्बर 2023 के क्रम में जनपद हापुड़ के विकासखंड धौलाना ग्राम शेखपुर खिचरा में गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, निर्माण प्रखण्ड मेरठ द्वारा किया गया है। उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय जनपद हापुड़ के कार्यालय आदेश पत्रांक 660 /वृ० गो० सं० के० शेखपुर खिचरा/सत्यापन/2025 दिनांक 31-07-25 के द्वारा कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, निर्माण प्रखण्ड मेरठ द्वारा जनपद हापुड़ में विकासखंड धौलाना ग्राम शेखपुर खिचरा में गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की जाँच तृतीय पक्ष मूल्यांकन/सत्यापन करने हेतु निम्नलिखित जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

1. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हापुड़।
3. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्तण सेवा विभाग हापुड़।


उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, निर्माण प्रखण्ड मेरठ द्वारा जनपद हापुड़ के विकासखंड धौलाना ग्राम शेखपुर खिचरा में गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य का भौतिक/ तकनीकी सत्यापन दिनांक 23.08.2025 को निर्धारित कमेटी एवं उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० के अधिकारियों के साथ किया गया।

उक्त निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2827/ सैतीस-2-2023-5(2)/2018 दिनांक 01-12-2023 एवं शासनादेश संख्या 135/2023/2827(2)/सैतीस-2-2023/004-5(2)/2018 टीसी पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक -01 दिसम्बर 2023 के द्वारा रु० 160.12 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष प्रथम क्रिस्त के रूप में धनराशि रु० 80.00 लाख दिनांक 01 दिसम्बर 2023 एवं द्वितीय क्रिस्त के रूप में धनराशि रु० 80.12 लाख दिनांक 22 जनवरी 2025 को सम्पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राप्त हो चुकी है। उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्य के विस्तृत आगणन में निम्नलिखित कार्यों का प्राविधान किया गया है।

- 1- 01 नग कार्यालय/केयर टेकर रूम टॉयलेट ब्लाक सहित (आर.सी.सी.छत) का निर्माण कार्य।
- 2- 01 नग भूसा गोदाम पार्टीशन (02 नग) रूफ प्रोफाइल शीट सहित का निर्माण कार्य।
- 3- 04 नग कैटल शेड (रूफ हाई इम्पैक्ट पोली प्रोप्लीन शीट) का निर्माण कार्य।
- 4 - 01 नग सोलर समर्सिबल पंप बोरिंग सहित का कार्य।
- 5 - 02 नग बड़े पशुओं हेतु चरही एवं 01 नग छोटे पशुओं हेतु चरही का निर्माण कार्य।
- 6- बाउंड्री वाल वॉर्बेड वायर फेन्सिंग (320.00 RM) गेट सहित का कार्य।
7. 01 नग कैटल क्रश का कार्य।
8. ब्रिक सोलिंग (635.45 SQM),सरफेस ड्रेन 250X250MM (51.00 RM) एवं 150X150MM (268.40 RM) का कार्य।
9. मिट्टी भराव का कार्य।
10. सोलर बैक अप सिस्टम एवं सोलर लाइटिंग का कार्य।
11. वाह्य विधुत संयोजन का कार्य।

कार्यस्थल पर उक्त परियोजना के कार्यालय,भूसा गोदाम एवं कैटल शेड की डाइमेंशन चेक किये गये जो कि ड्राइंग के अनुसार सही पाये गये, कार्यालय/केयर टेकर,टॉयलेट में फ्लश डोर तथा भूसा गोदाम में शटर का कार्य किया गया है। टॉयलेट में सेरा कम्पनी की ORISSA PATTERN W.C.शीट एवं सिस्टर्न लगाई गयी हैं। बाउंड्री वाल 410.00 मी. में वॉर्बेड वायर फेन्सिंग का कार्य तथा एक नग M. S. गेट का कार्य किया गया है। परिसर में रास्ते हेतु खडंजे का कार्य किया गया है। कैटल शेड में कालम स्टक्चर का कार्य एवं कार्यालय/केयर टेकर रूम के फर्श में टाइल का कार्य किया गया है। तथा सोलर बैक अप

सिस्टम एवं सोलर लाइटिंग के कार्य हेतु उक्त कार्य की धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा यू.पी.नेडा को स्थानांतरित की गई है, सोलर बैक अप सिस्टम एवं सोलर लाइटिंग का कार्य कार्य स्थल पर नहीं हुआ है जिसको यू.पी.नेडा द्वारा किया जायेगा। विस्तृत प्राक्कलन में लिए गये प्राविधानों एवं ड्राइंग के सापेक्ष उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण पाये गये हैं।



उक्त प्रस्तावित कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा उ० प्र० लोक निर्माण विभाग हापुड़ की दर अनुसूची प्रभावी दिनांक 15-07-2022 डी0एस0आर0 2021 एवं प्रचलित बाजारी दरों के आधार पर लिया गया है। उपरोक्त आगणन में विभागीय पद्धति द्वारा कार्य कराए जाने पर 5% की कमी करते हुये विभाग को देय 10.00% अधिष्ठान व्यय, 18% जी0एस0टी0 एवं 1% लेबर सेस का प्राविधान लिया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का समय-समय पर जनपदीय प्रयोगशाला प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग मेरठ की प्रयोगशाला से परीक्षण कराया गया है जो निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार है। निर्मित कार्य की गठित समिति द्वारा स्थलीय जाँच की गई जिसकी गुणवत्ता संतोषजनक एवं मानकानुसार पायी गयी है तथा उक्त कार्य हस्तान्तरण योग्य है।

आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग
हापुड़

अधिशाली अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
हापुड़

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद हापुड़

सत्यापन आख्या

कार्य का नाम :- जनपद हापुड़ के विकासखंड धौलाना ग्राम शेखपुर खिचरा में गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य ।

शासनादेश संख्या 2827/ सैतीस-2-2023-5(2)/2018 दिनांक 01-12-2023 एवं शासनादेश संख्या 135/2023/ 2827(2)/सैतीस-2-2023/004-5 (2)/2018 टीसी पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक -01 दिसम्बर 2023 के क्रम में जनपद हापुड़ के विकासखंड धौलाना ग्राम शेखपुर खिचरा में गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, निर्माण प्रखण्ड मेरठ द्वारा किया गया है । उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय जनपद हापुड़ के कार्यालय आदेश पत्रांक 660 /वृ0 गो0 सं0 के0 शेखपुर खिचरा/सत्यापन/2025 दिनांक 31-07-25 के द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, निर्माण प्रखण्ड मेरठ द्वारा जनपद हापुड़ में विकासखंड धौलाना ग्राम शेखपुर खिचरा में गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की जाँच तृतीय पक्ष मूल्यांकन/सत्यापन करने हेतु निम्नलिखित जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

1. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हापुड़ ।
2. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हापुड़ ।
3. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग हापुड़ ।

उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, निर्माण प्रखण्ड मेरठ द्वारा जनपद हापुड़ के विकासखंड धौलाना ग्राम शेखपुर खिचरा में गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य का भौतिक/ तकनीकी सत्यापन दिनांक 23.08. 2025 को निर्धारित कमेटी एवं उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के अधिकारियों के साथ किया गया।

उक्त निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2827/ सैतीस-2-2023-5(2)/2018 दिनांक 01-12-2023 एवं शासनादेश संख्या 135/2023/2827(2)/सैतीस-2-2023/004-5(2)/2018 टीसी पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक -01 दिसम्बर 2023 के द्वारा रु0 160.12 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष प्रथम क्रिस्त के रूप में धनराशि रु0 80.00 लाख दिनांक 01 दिसम्बर 2023 एवं द्वितीय क्रिस्त के रूप में धनराशि रु0 80.12 लाख दिनांक 22 जनवरी 2025 को सम्पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राप्त हो चुकी है। उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्य के विस्तृत आगणन में निम्नलिखित कार्यों का प्राविधान किया गया है ।

- 1- 01 नग कार्यालय/केयर टेकर रूम टॉयलेट ब्लाक सहित (आर.सी.सी.छत) का निर्माण कार्य ।
- 2- 01 नग भूसा गोदाम पार्टीशन (02 नग) रूफ प्रोफाइल शीट सहित का निर्माण कार्य ।
- 3- 04 नग कैटल शेड (रूफ हाई इम्पैक्ट पोली प्रोप्लीन शीट) का निर्माण कार्य ।
- 4 - 01 नग सोलर समर्सिबल पंप बोरिंग सहित का कार्य ।
- 5 - 02 नग बड़े पशुओं हेतु चरही एवं 01 नग छोटे पशुओं हेतु चरही का निर्माण कार्य ।
- 6- बाउंड्री वाल वॉर्बेड वायर फेन्सिंग (320.00 RM) गेट सहित का कार्य ।
7. 01 नग कैटल क्रश का कार्य ।
8. ब्रिक सोलिंग (635.45 SQM),सरफेस ड्रेन 250X250MM (51.00 RM) एवं 150X150MM (268.40 RM) का कार्य ।
9. मिट्टी भराव का कार्य ।
10. सोलर बैक अप सिस्टम एवं सोलर लाइटिंग का कार्य ।
11. बाह्य विधुत संयोजन का कार्य ।

कार्यस्थल पर उक्त परियोजना के कार्यालय,भूसा गोदाम एवं कैटल शेड की डाइमेंशन चेक किये गये जो कि ड्राइंग के अनुसार सही पाये गये, कार्यालय/केयर टेकर,टॉयलेट में फ्लश डोर तथा भूसा गोदाम में शटर का कार्य किया गया है । टॉयलेट में सेरा कम्पनी की ORISSA PATTERN W.C.शीट एवं सिस्टर्न लगाई गयी हैं । बाउंड्री वाल 410.00 मी. में वॉर्बेड वायर फेन्सिंग का कार्य तथा एक नग M. S. गेट का कार्य किया गया है । परिसर में रास्ते हेतु खड्डे का कार्य किया गया है । कैटल शेड में कालम स्टक्चर का कार्य एवं कार्यालय/केयर टेकर रूम के फर्श में टाइल का कार्य किया गया है । तथा सोलर बैक अप

सिस्टम एवं सोलर लाइटिंग के कार्य हेतु उक्त कार्य की धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा यू.पी.नेडा को स्थानांतरित की गई है, सोलर बैक अप सिस्टम एवं सोलर लाइटिंग का कार्य कार्य स्थल पर नहीं हुआ है जिसको यू.पी.नेडा द्वारा किया जायेगा। विस्तृत प्राक्कलन में लिए गये प्राविधानों एवं ड्राइंग के सापेक्ष उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण पाये गये हैं।



उक्त प्रस्तावित कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा उ० प्र० लोक निर्माण विभाग हापुड़ की दर अनुसूची प्रभावी दिनांक 15-07-2022 डी०एस०आर० 2021 एवं प्रचलित बाजारी दरों के आधार पर लिया गया है। उपरोक्त आगणन में विभागीय पद्धति द्वारा कार्य कराए जाने पर 5% की कमी करते हुये विभाग को देय 10.00% अधिष्ठान व्यय, 18% जी०एस०टी० एवं 1% लेबर सेस का प्राविधान लिया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का समय-समय पर जनपदीय प्रयोगशाला प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग मेरठ की प्रयोगशाला से परीक्षण कराया गया है जो निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार है। निर्मित कार्य की गठित समिति द्वारा स्थलीय जाँच की गई जिसकी गुणवत्ता संतोषजनक एवं मानकानुसार पायी गयी है तथा उक्त कार्य हस्तान्तरण योग्य है।

आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशारी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग
हापुड़

अधिशारी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
हापुड़

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद हापुड़