

निरीक्षण /सत्यापन रिपोर्ट

कार्य का नाम :-
का निर्माण कार्य।

शासनादेश सं० :-

स्वीकृत धनराशि :-

कार्यदायी संस्था :-

कार्य प्रारम्भ की तिथि :-

कार्य समाप्ति की तिथि :-

भौतिक प्रगति :-

निरीक्षण का दिनांक :-

संदर्भ :-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ग्राम कालिंदी, विकासखंड-सरूरपुर खुर्द जनपद मे मेरठ में 100 एम.टी. गोदाम

736-45 / गोदाम / RKVY 100-250 दिनांक-13.10.2023

रु० 45.46 लाख

उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, निर्माण प्रखंड मेरठ

20-04-2024

30-09-2025

100 प्रतिशत (कार्य पूर्ण)

28-10-2025


मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मेरठ का पत्रांक-1106 / सह० / RKVY / गो० निर्माण /

2025-26 दिनांक 13.10.2025

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मेरठ के संदर्भित पत्र के अनुपालन में दिनांक 28-10-2025 को उपरोक्त विषयगत निर्माण कार्य का तृतीय पक्ष से भौतिक सत्यापन निर्धारित कमेटी एवं कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के साथ किया गया है।
उक्त परियोजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम कालिंदी में 100 एम०टी० क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य हेतु रु० 45.46 लाख की धनराशि की स्वीकृत हुई है, स्वीकृति के सापेक्ष यू०पी०आर०एन०एस०एस० निर्माण प्रखंड मेरठ को दिनांक 13-10-2023 को प्रथम किस्त रु० 31.40 लाख एवं द्वितीय किस्त दिनांक 01-09-2025 को रु० 14.06 लाख, कुल धनराशि रु० 45.46 लाख प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, निर्माण प्रखंड मेरठ द्वारा प्राप्त धनराशि रु० 45.46 लाख के सापेक्ष 100% का व्यय कर रु० 45.46 लाख का (100%) का उपभोग किया जा चुका है।

निरीक्षण के दौरान कार्य स्थल पर पाया गया कि:-

1. कार्यस्थल पर गोदाम- 02 नग, कार्यालय भवन - 01 नग (जैसे केयर टेकर कक्ष-01 नग, जन सेवा केंद्र-01 नग एवं दुकान -01 नग), सबमर्सिबल पंप -01 नग, शौचालय -01 नग, सेप्टिक टैंक, प्लंबिंग एवं विद्युतीकरण एवं रंगाई-पुताई आदि का कार्य पूर्ण पाया गया है।
2. कार्यालय /केयर टेकर कक्ष, शौचालय में आर.सी.सी. स्लेब एवं ब्रिक कोबा का कार्य तथा गोदाम में एम.एस. टूस एवं जी.आई.फाइबर शीट का कार्य कराया गया है।
3. कार्यालय /केयर टेकर कक्ष, शौचालय में प्लश डोर तथा गोदाम एवं शॉप में रोलिंग शटर का कार्य किया गया है। परिसर में रास्ते हेतु सी.सी. इन्टरलॉकिंग टाइल्स, कार्यालय /केयर टेकर रूम एवं शॉप के फर्श में विट्रीफाइड टाइल एवं गोदाम में सी.सी. फ्लोरिंग एवं प्लिथ प्रोटेक्शन का कार्य कराया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता हेतु निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का प्रांतीय खण्ड लोकनिर्माण विभाग, मेरठ की प्रयोगशाला से परीक्षण कराया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार है, निर्मित कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।



अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण प्रखंड (भवन), लो०नि०वि०,
मेरठ

जिला विकास अधिकारी
जनपद मेरठ।