

निरीक्षण/सत्यापन आख्या

निरीक्षण तिथि - 07.08.2024

कार्य का नाम - जिला कारागार मेरठ में 04 नग बैरक प्रत्येक 30 क्षमता (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) (कुल 120 क्षमता) का निर्माण कार्य।

सन्दर्भ - शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद- मेरठ में निर्माणाधीन ₹0 50.00 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाना है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, मेरठ के पत्रांक 1352/निर्माण कार्य सत्यापन/2024 दिनांक 25.07.2024 के अनुपालन में गठित तकनीकी सत्यापन समिति द्वारा जिला कारागार मेरठ में 04 नग बैरक प्रत्येक 30 क्षमता (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) (कुल 120 क्षमता) का निर्माण कार्य का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किये जाने वाले चेकपाइंट के अनुसार दिनांक 07.08.2024 को उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, निर्माण प्रखण्ड मेरठ के सहायक अभियन्ता श्री रोहित कुमार गौतम व अवर अभियन्ता श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

निर्माण कार्यों की जाँच के समय चैक किये जाने वाले चेक प्वाइंट

1.	परियोजना/कार्य का नाम	जिला कारागार मेरठ में 04 नग बैरक प्रत्येक 30 क्षमता (02 नग भूतल एवं 02 नग प्रथम तल) (कुल 120 क्षमता) का निर्माण
2.	विभाग का नाम	कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग
3.	कार्यदायी संस्था का नाम	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०
4.	योजना जिसके अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है	कारागारों का उच्चीकरण नवीनीकरण एवं जीर्णोधार
5.	प्रशासनिक स्वीकृति का दिनांक	17.08.2023
6.	वित्तीय स्वीकृति का दिनांक	06-03-2024
7.	तकनीकी स्वीकृति का दिनांक	07-03-2024
8.	निविदा आमंत्रण का दिनांक	24-02-2024
9.	निविदा खोलने का दिनांक	12-03-2024
10.	अनुबंध संख्या/ दिनांक/ धनराशि	42 दिनांक 15.03.2024 ₹0 261.89 लाख
11.	अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ का दिनांक	15.03.2024
12.	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण होने का दिनांक	14.03.2026
13.	प्राक्कलन की धनराशि	₹0 365.79 लाख
14.	पुनरीक्षित प्राक्कलन कारण सहित विवरण (यदि कोई हो तो)	लागू नहीं
15.	पुनरीक्षित प्राक्कलन की धनराशि	लागू नहीं
16.	शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि	₹0 365.79 लाख
17.	कार्य करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम/दूरभाष संख्या	इं० संजीव कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता मो० नं०- 9151063535 इं० रोहित कुमार गौतम, सहायक अभियन्ता मो० नं०- 9151063593 इं० अनिल कुमार, अवर अभियन्ता मो० नं०- 9151063616

18.	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	30 %
19.	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	30 %
20.	कार्य पूर्ण करने हेतु वांछित धनराशि --	0.00
21.	निरीक्षणकर्ता टास्कफोर्स का विवरण/निरीक्षण का दिनांक	1. प्राचार्य आई0टी0आई0 साकेत, मेरठ । 2. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, यांत्रिक खंड मेरठ । दिनांक :- 07.08.2024

स्थल पर बैरक का कार्य भूतल- छत स्तर तक कॉलम कास्टिंग का कार्य पूर्ण पाया गया एवं लिंटल स्तर तक चिनाई कार्य प्रगति में पाया गया। टॉयलेट ब्लॉक एवं स्थल विकास का कार्य अनारंभ है। समरसिबल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इस प्रकार परियोजना का 30% भौतिक प्रगति की जा चुकी है। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति 30% है। संस्था द्वारा कार्य में प्रयुक्त कंक्रीट क्यूब टेस्ट, सामग्रियों की टेस्टिंग समय-समय पर प्रांतीय खंड प्रयोगशाला लोक निर्माण विभाग मेरठ (छाया प्रति संलग्न)। योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों की गुणवत्ता ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार ठीक पाई गई। प्रथम दृष्टया निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।

आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक- कार्य के वर्तमान के फोटोग्राफ संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, यांत्रिक खंड
मेरठ।

प्राचार्य,
आई0टी0आई0 साकेत,
मेरठ।