

सत्यापन/ निरीक्षण आख्या

अपर महानिरीक्षक (प्र०) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 5373-77 /नम 11.2.3(18) 2023 -24 दिनांक 11.02.2025 के अनुपालन में उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, निर्माण प्रखण्ड मेरठ द्वारा जनपद मेरठ में निर्माण कार्य कराये जा रहे निर्माणाधीन कार्य उच्च सुरक्षा बैरक (02 मंजिला, क्षमता 24) के निर्माण कार्यों का समिति द्वारा भौतिक/ तकनीकी सत्यापन दिनांक 23.02.2025 को निर्धारित कमेटी, एवं उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० के अधिकारियों के साथ किया गया। निरीक्षण के समय श्री डी.के.त्रिपाठी प्रशिक्षक निर्माण कारागार मुख्यालय लखनऊ से वर्चुअल जुड़े रहे।

उक्त निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या 395/22-04-2023-48(8)/18 कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-17 अगस्त 2023 के क्रम में जनपद मेरठ के जिला कारागार, मेरठ में उच्च सुरक्षा बैरक (02 मंजिला, क्षमता 24) के निर्माण कार्य हेतु यू० पी० आर० एन० एस० एस० को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। तदोपरांत शासनादेश संख्या 29/2024/143/22-4-2024-1798837 कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 30-मार्च -2024 के द्वारा रु० 484.34 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु० 65.86 लाख अवमुक्त किए गए हैं। प्राप्त धनराशि रु० 65.86 लाख के सापेक्ष धनराशि रु० 65.86 लाख अर्थात् 100.00 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर उपभोग प्रमाण पत्र वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार मेरठ के माध्यम से मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिनांक 17-01-2025 को प्रेषित किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था के अभियंता द्वारा प्रस्तुत कराये गये प्राकलन में उच्च सुरक्षा बैरक (02 मंजिला, क्षमता 24) के भवन का सिविल कार्य, आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य, आंतरिक सनेट्री कार्य, बाह्य सीवेज सिस्टम, सेप्टिक टैंक, सी.सी.रोड, सबमर्सिबल पंप एवं बैरक एन्क्लोसर वाल का वर्णन किया गया है। वर्तमान में निर्माणाधीन उच्च सुरक्षा बैरक में प्लिंथ स्तर का आर.सी.सी. कार्य पूर्ण है तथा सुपर स्ट्रक्चर रेन्फोर्समेंट का कार्य किया गया है एवं कास्टिंग किया जाना है। एन्क्लोसर वाल का कार्य प्रगति में पाया गया। निर्माण स्थल पर कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता द्वारा जनपदीय प्रयोगशाला प्रान्तीय खंड, लोक निर्माण विभाग मेरठ से कराये गए सामग्री (सी०सी० क्यूब एवं कोर्स सैंड) परीक्षण की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो मानक के अनुसार पायी गयी। कृत कार्य की गुणवत्ता प्रथम द्रष्टया संतोषजनक है, अतः द्वितीय किस्त अवमुक्त की जा सकती है।

V
(सतेन्द्र सिंह)
अधियासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण
विभाग मेरठ।

D.K. Tripathi
(डी.के.त्रिपाठी)
प्रशिक्षक निर्माण,
कारागार मुख्यालय
लखनऊ।

A
(डा. वीरेश राज शर्मा)
वरिष्ठ जेल अधीक्षक
जिला कारागार मेरठ।

23/2/25
(सुभाष चन्द्र शाक्य)
आई.पी.एस.
उप महानिरीक्षक
कारागार मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।