

निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम	उप निबन्धक कार्यालय रामसनेहीघाट, बाराबंकी के भवन का निर्माण कार्य
कार्यदायी संस्था	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० निर्माण प्रखण्ड लखनऊ तृतीय
शासनादेश सं०	8/2025/552/94-1-2025-312(40/2025 दिनांक : 24.03.25
स्वीकृत लागत	रु० 228.95 लाख
अवमुक्त धनराशि	रु० 114.48 लाख
अवशेष धनराशि	रु० 114.48 लाख

आज दिनांक : 10.12.2025 को कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक संख्या : 1414/सत्यापन निर्माण कार्य/2025-26 दिनांक : 27.11.2025 के कम में उप निबन्धक कार्यालय रामसनेहीघाट के भवन निर्माण कार्य का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय कार्य स्थल पर कार्यदायी संस्था के अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता उपस्थित थे।

प्राविधानित कार्य -

उप निबन्धक कार्यालय भवन, कैन्टीन, टायलेट ब्लॉक, साइकिल स्टैंड, बाउण्ड्रीवाल व वाह्य स्थल विकास का निर्माण कार्य।

टिप्पणी

निरीक्षण के समय उप निबन्धक कार्यालय भवन का स्लैब व प्लास्टर कार्य पूर्ण पाया गया। बाउण्ड्रीवाल का स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण है तथा प्लास्टर कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण है। टायलेट ब्लॉक व कैन्टीन का प्लास्टर कार्य पूर्ण है। सैण्टिक व सोकपिट का कार्य पूर्ण है। साइकिल स्टैंड का कार्य प्लिन्थ लेवल तक पूर्ण है। निरीक्षण के समय उप निबन्धक कार्यालय भवन के अन्दर फर्श के निर्माण में मिट्टी के काम्पेक्शन को ठीक ढंग से कराने के पश्चात् ही फर्श कार्य को कराने हेतु निर्देशित किया गया। बाउण्ड्रीवाल के किनारे जल निकासी हेतु बनायी जा रही नाली में स्लोप का विशेष ध्यान देने हेतु कार्यदायी संस्था के अभियन्ता को निर्देशित किया गया। निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो रही सामग्री का परीक्षण डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र० से कराया गया है, जिसके परिणाम संतोषजनक है रिपोर्ट संलग्न है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।



(प्रमोद कुमार यादव)
सहायक अभियन्ता
जल निगम (नगरीय), बाराबंकी

अधिशाली अधिकारी
नगरपालिका परिषद नवाबगंज,
बाराबंकी