

निरीक्षण आख्या

- 1- निरीक्षणकर्ता का नाम व पद नाम- विनीता वादव, उपनिदेशक, विद्यालयन समन्वयन, प्रयागराज मण्ड, प्रयागराज ।
- 2- तिथि - दिनांक 14.11.2021
- 3- समय - सवेरा 04.00 बजे
- 4- संस्था का नाम - समर्पित विशेष माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ निर्माणधीन कार्य ।
- 5- स्थान - ग्राम बलरूप प्रतापगढ़ ।
- 6- मुख्य कार्यदायी संस्था - उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी लघु लिमिटेड
- 7- कार्य की स्वीकृत लागत - रु 18.24 करोड़
- 8- अनुमोक्त धनराशि - रु 14.28 करोड़
- 9- कार्य प्रारम्भ की तिथि - 01.01.2017
- 10- कार्य पूर्ण होने की तिथि - 30.12.2018

समर्पित विशेष माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ निर्माणधीन कार्य के भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी लघु लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है । निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित नहीं था । निर्माणधीन छात्रावास भवन का रखे लेबर कान्ट्रैक्टर श्री चन्द्रेश अग्रवाल थे ।

- ✓ समर्पित विशेष माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य ग्राम बलरूप ब्लॉक बांधा बिल्डरनाथ में कराया जा रहा है ।
- ✓ समर्पित विशेष माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ निर्माण हेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति लागत 18.24 करोड़ है जिसमें संपेदा रु 14.28 करोड़ संस्था को प्राप्त कर दिए गये हैं । संस्था द्वारा रु 11.55 करोड़ व्यय दर्शाया जा रहा है ।

1- मुख्य विद्यालय भवन

मुख्य भवन का होचाराग निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है । फ्लोर टायलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है । फिनिशिंग व अन्य समस्त कार्य शेष है । शौचालय में मात्र होचाराग कार्य ही पूर्ण हुआ है । फिनिशिंग एवं फिटिंग्स सम्बन्धी समस्त कार्य शेष है । सेप्टिक एवं वाटर हावेस्टिंग का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है । समग्र दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि मुख्य विद्यालय भवन में लगभग 70 प्रतिशत भौतिक कार्य पूर्ण है ।

- निरीक्षण के समय मुख्य भवन में कार्य बन्द था । मुख्य विद्यालय में गत निरीक्षण के उपरान्त किये गये कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

2- गर्ल्स छात्रावास

गर्ल्स छात्रावास 6+1 में होचाराग निर्माण कार्य पूर्ण है । शौचालय कार्य पूर्ण है । भूतल में कारिडोर में कोल स्लैब लगाने जाने का कार्य पूर्ण है । फिनिशिंग एवं फिटिंग्स सम्बन्धी समस्त कार्य शेष है । गर्ल्स छात्रावास में प्रथम तल पर बनायी गयी स्लैब (डाल) अभी नहीं लगे स्लैब लगाय जाने में तकनीकी कमी परिलक्षित हो रही है । समग्र दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि गर्ल्स छात्रावास में लगभग 60 प्रतिशत भौतिक कार्य पूर्ण है ।

- निरीक्षण के समय गर्ल्स छात्रावास में कार्य बन्द था । गर्ल्स छात्रावास में गत निरीक्षण के उपरान्त किये गये कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

3- व्यायाम छात्रावास

व्यायाम छात्रावास में होचाराग निर्माण कार्य पूर्ण है । शौचालय कार्य पूर्ण है । भूतल में कारिडोर में कोल स्लैब लगाने जाने का कार्य पूर्ण है । फिनिशिंग एवं फिटिंग्स सम्बन्धी समस्त कार्य शेष है ।

4- बाउण्ड्रीवाल

बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण है । बाउण्ड्रीवाल के अन्दर का कार्य पूर्ण है । बाउण्ड्रीवाल के बाहर का कार्य शेष है ।

- निरीक्षण के समय 5-6 मजदूर/मिल्ली द्वारा छात्रावास में अलमारी की जुड़ाई का काम किया जा रहा था।
- गत निरीक्षण के बाद प्राप्त 7 वीं व 8वें चरण प्रगति 100% हुई है।

ओ0एच0टी0

आ0एच0टी0 का इस्तेमाल निर्माण कार्य पूर्ण है। निर्माण कार्य शेष है।

वाटरहार्वैस्टिंग टैंक

वाटरहार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है।

सेप्टिक टैंक

सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है।

पम्प हाउस

पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है।

- निर्माण कार्य अत्यन्त मन्द गति से चल रहा है। निर्माण स्थल पर उपलब्ध ईटे अत्यन्त निम्न कोटी की थी। निरीक्षण के दिन भी मात्र 05-06 मजदूर/मिल्ली कार्य रहे थे। 18.24 करोड़ रुपये के बजट निर्माण कार्य में मात्र 05-06 मजदूर/मिल्ली लगाने जाना मानका के अनुरूप नहीं है।
- मुख्य कार्यदायी संस्था के पर्यवेक्षण में कार्य स्पष्ट रूप से चल रहा है। मुख्य कार्यदायी, संस्था द्वारा कार्य में रुचि नहीं ले जा रही है जो उनके निर्माण कार्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता का दर्शाता है।
- निर्माण कार्य गति से चल रहा है अतः निर्माण कार्य को पूर्ण करने में देर नहीं लगेगी। आवश्यकता है कि बही संस्था में मजदूर/मिल्ली को बजट स्तर पर सुनियोजित तरीके से करवाए जाये ताकि निर्माण कार्य को पूर्ण करके तब विभाग को हस्तगत किया जा सके।

(दिनीता यादव)

उपनिदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

कार्यालय - उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज

पत्राक - 3260 / भ्रमण-निरीक्षण/2021-22 दि०

95 - नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र०, प्रयागराज।

2-आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

3-जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

4-मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।

5-जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रतापगढ़।

6-अधिशोधी अभियन्ता उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी सच विगिटेटेड निर्माण प्रखण्ड प्रतापगढ़।

उपनिदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।