

प्रारूप

₹050 लाख एवं उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समाक्षा (सड़को को छोड़कर)

(नोडल विभाग - नियोजन)

वर्ष-2025-26

प्रगति माह-दिसम्बर 2025

जनपद का नाम-बलरामपुर

| (इकाई-संख्या/ धनराशि करोड़ ₹0 में) |          |                             |                                                                                            |                                                                     |                           |                 |                          |                    |                 |                           |                                  |                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र<br>0सं<br>0                    | जनपद     | परियोजना से सम्बन्धित विभाग | परियोजना का नाम                                                                            | कार्यदा<br>यी<br>संस्था                                             | परियोजना की लागत का विवरण |                 | परियोजना स्वीकृत की तिथि | कूल अवमुक्त धनराशि | कुल व्यय धनराशि | वित्तीय प्रगति का प्रतिशत | कुल भौतिक प्रगति का विवरण        | CMIS Portal के अनुसार भौतिक प्रगति का प्रतिशत | कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि अंकित करें | टिप्पणी/कार्य का स्तर                                                                                                                                                                                                                                                                               | कार्य के वर्तमान फोटोग्राफ                                                          |
|                                    |          |                             |                                                                                            |                                                                     | स्वीकृत लागत              | पुनरीक्षित लागत |                          |                    |                 |                           |                                  |                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 1                                  | 2        | 3                           | 4                                                                                          | 5                                                                   | 6                         | 7               | 8                        | 9                  | 10              | 11                        | 12                               | 13                                            | 14                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                                                                  |
| (कुल कार्य की संख्या)-8            |          |                             |                                                                                            |                                                                     |                           |                 |                          |                    |                 |                           |                                  |                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 2                                  | बलरामपुर | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग     | जनपद बलरामपुर के ग्राम बन्जरिया विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग में राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण । | उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0<br>निर्माण प्रखण्ड गोण्डा | 12.6000                   | 0.0000          | 08.03.2019               | 8.3888             | 6.4000          | 76%                       | बाऊण्ड्रीवाल मुख्य भवन, वर्क,शॉप | 76%                                           | 31.03.2026                                   | 1- मुख्य भवन - जी+2 अन्दर-बाहर प्लास्टर कार्य पूर्ण एवं फ्लोरिंग कार्य पूर्ण, आन्तरिक विद्युतीयकरण कार्य अवशेष। 2-बाऊण्ड्रीवाल - कुल 311 र0मी0 में 311 र0मी0 स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण, ग्रिल कार्य अवशेष। 3-वर्कशाप-ए पेंटिंग एवं विद्युतीयकरण कार्य प्रगति पर। 4-वर्कशाप-बी- ले- आऊट कार्य प्रगति पर। |  |
|                                    |          |                             | योग                                                                                        |                                                                     | 12.6000                   | 0.0000          | 0.0000                   | 8.3888             | 6.4000          |                           |                                  |                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |

अधिशायी अभियन्ता  
यू0पी0आर0एन0एस0एस0  
निर्माण प्रखण्ड गोण्डा