

निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम— वृहद् गौ—संरक्षण केन्द्र, सोनबरसा, विकास खण्ड शंकरगढ़ का निर्माण

आज दिनांक— 06.12.2025 को उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, प्रयागराज द्वारा कराये जा रहे वृहद् गौ—संरक्षण केन्द्र, सोनबरसा, विकास खण्ड शंकरगढ़, के निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की जाँच की गयी।

उक्त निर्माण कार्य निरीक्षण के समय सहायक/अवर अभियन्ता कार्यस्थल पर उपस्थित थे।
परियोजना विवरणः—

1. कार्य का नाम	—वृहद् गौ—संरक्षण केन्द्र, सोनबरसा, विकास खण्ड शंकरगढ़
2. परियोजना की लागत	—रु. 160.12 लाख
3. अवमुक्त धनराशि	—रु. 160.12 लाख
4. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	—06.10.2024 restart 27.08.2025
5. कार्य पूर्ण करने की तिथि	—28.02.2026
6. वित्तीय प्रगति	—रु. 126.58 लाख
7. कार्य की भौतिक प्रगति	—85 प्रतिशत।

प्रस्तावित कार्यः—

कैटिल शेड 04 नग, भूसा गोदाम 01 नग, कार्यालय भवन 01 नग, चरही 03नग, बोरिंग, ब्रिक सोलिंग, ड्रेन, एवं बारबेड बाउण्ड्रीवॉल।

वर्तमान भौतिक स्थितिः—

दिनांक 06.12.2025 को निर्माणाधीन वृहद् गौ—संरक्षण केन्द्र, सोनबरसा, विकास खण्ड शंकरगढ़, प्रयागराज का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान कैटिल शेड (04 नग) तीन शेड ट्रस के ऊपर रूफ शीट कार्य पूर्ण है एवं चौथे शेड में प्रगति पर पाया गया, पुट्टी का कार्य पूर्ण है, मेन्जर का कार्य पूर्ण, फर्श के ब्रिक सोलिंग का कार्य पूर्ण है, हे स्टोर (01 नग) पुट्टी कार्य पूर्ण पाया गया, कार्यालय भवन(01 नग) में स्लैब का कार्य पूर्ण पाया गया, चरही(03नग) का कार्य पूर्ण पाया गया, बोरिंग पूर्ण है तथा ब्रिक सोलिंग का कार्य पूर्ण है, ड्रेन का कार्य 95 प्रति० पूर्ण है, उक्त कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कराया गया है, स्वीकृत आगणन के अनुसार लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्ट्या संतोषजनक पायी गयी है।

अधिशाली अभियन्ता
यू०पी०आर०एन०एस०एस०
नि०प्र०—प्रयागराज