

प्रारूप
रू050 लाख एंव उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समाक्षा (सड़को को छोड़कर)
(नोडल विभाग - नियोजन)

वर्ष-2025-26

प्रगति माह-दिसम्बर 2025

जनपद का नाम-बलरामपुर

(इकाई-संख्या/ धनराशि करोड़ रु0 में)															
क्र 0सं	जनपद	परियोजना से सम्बन्धित विभाग	परियोजना का नाम	कार्यदा यी संस्था	परियोजना की लागत का विवरण		परियोजना स्वीकृत की तिथि	कूल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	कुल भौतिक प्रगति का विवरण	CMIS Portal के अनुसार भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि अंकित करें	टिप्पणी/कार्य का स्तर	कार्य के वर्तमान फोटोग्राफ
					स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(कुल कार्य की संख्या)-8															
1	बलरामपुर	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	जनपद बलरामपुर के ग्राम देवारी खेरा विकास खण्ड रेहरा बाजार में राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण ।		12.6000	0.0000	08.03.2019	8.3888	6.9000	82%	बाऊण्डीवाल मुख्य भवन, वर्क,शॉप	82%	31.03.2026	1- मुख्य भवन जी0+2सिविल कार्य पूर्ण, पेंटिंग कार्य प्रगति पर । 2-बाऊण्डीवाल - कुल 325 र0मी0 कार्य पूर्ण, 3-वर्कशाप-ए- एंव बी-ट्रेस स्तर एंव आन्तरिक विद्युतीकरण ,फायर फाईटिंग सेनेटरी एंव प्लम्बरिंग कार्य प्रगति पर, ।	
			योग		12.6000	0.0000	0.0000	8.3888	6.9000						