

प्रारूप
रू050 लाख एवं उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समाक्षा (सड़को को छोड़कर)
(नोडल विभाग - नियोजन)

वर्ष-2025-26

प्रगति माह-दिसम्बर 2025

जनपद का नाम-बलरामपुर

(इकाई-संख्या/ धनराशि करोड़ रु) में															
क्र 0सं 0	जनपद	परियोजना से सम्बन्धित विभाग	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था	परियोजना की लागत का विवरण		परियोजना स्वीकृत की तिथि	कूल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	कुल भौतिक प्रगति का विवरण	CMIS Portal के अनुसार भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि अंकित करें	टिप्पणी/कार्य का स्तर	कार्य के वर्तमान फोटोग्राफ
					स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(कुल कार्य की संख्या)-8															
1	बलरामपुर	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	जनपद बलरामपुर के ग्राम लखौरा विकास हैरैया सतघरवा में राजकीय आई0टी0आई0 महिला का निर्माण ।		12.6000	0.0000	08.03.2019	8.3888	6.7000	80%	बाऊण्ड्रीवाल मुख्य भवन, वर्क,शॉप	80%	31.03.2026	1- मुख्य भवन जी0+1 भूतल एवं प्रथम तल फ्लोरिंग कार्य प्रगति पर , द्वितीय तल 50 प्रतिशत छत एवं आन्तरिक प्लास्टर कार्य पूर्ण । 2- बाऊण्ड्रीवाल - कुल 325 र0मी0 कार्य पूर्ण, 3- वर्कशाप-ए एवं बी- फ्लोरिंग, पेंटिंग एवं पी0सी0सी0 कार्य प्रगति पर, ।	
			योग		12.6000	0.0000	0.0000	8.3888	6.7000						

अधिशायी अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0
निर्माण प्रखण्ड गोण्डा