

प्रारूप
रू050 लाख एंव उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समाक्षा (सड़को को छोड़कर)
(नोडल विभाग - नियोजन)

वर्ष-2025-26

प्रगति माह-दिसम्बर 2025

जनपद का नाम-बलरामपुर

(इकाई-संख्या/ धनराशि करोड़ ₹0 में)															
क्र 0सं 0	जनपद	परियोजना से सम्बन्धित विभाग	परियोजना का नाम	कार्यदा यी संस्था	परियोजना की लागत का विवरण		परियोजना स्वीकृत की तिथि	कूल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	कुल भौतिक प्रगति का विवरण	CMIS Portal के अनुसार भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि अंकित करें	टिप्पणी/कार्य का स्तर	कार्य के वर्तमान फोटोग्राफ
					स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(कूल कार्य की संख्या)-8															
1	बलरामपुर	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटरा शंकर नगर बलरामपुर का अवशेष निर्माण कार्य		7.9170		03.12.2024	3.9600	0.7000	18%	मुख्य भवन ,वर्कशॉप का अवशेष कार्य ।	18%	26.09.2027	मुख्य भवन एंव आन्तरिक विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर, बाऊण्ड्रीवाल लगभग 100 मी0 स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण, वर्कशॉप 4 नग प्लिंथ स्तर ।	
			योग		7.9170	#REF!	0.0000	3.9600	0.7000						

अधिशायी अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0
निर्माण प्रखण्ड गोण्डा