

प्रारूप
रू050 लाख एवं उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समाक्षा (सड़को को छोड़कर)
(नोडल विभाग - नियोजन)

वर्ष-2025-26

प्रगति माह-दिसम्बर 2025

जनपद का नाम-बलरामपुर

(इकाई-संख्या/ धनराशि करोड़ रु) में															
क्र 0सं 0	जनपद	परियोजना से सम्बन्धित विभाग	परियोजना का नाम	कार्यदा यी संस्था	परियोजना की लागत का विवरण		परियोजना स्वीकृत की तिथि	कूल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	कुल भौतिक प्रगति का विवरण	CMIS Portal के अनुसार भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि अंकित करें	टिप्पणी/कार्य का स्तर	कार्य के वर्तमान फोटोग्राफ
					स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(कुल कार्य की संख्या)-8															
1	बलरामपुर	न्याय विभाग	जनपद बलरामपुर के जिला न्यायधीश एवं न्यायिक अधिकारियों के निर्माणाधीन आवासीय परिसर के चारों ओर बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण		4.1477	0.0000	14.07.2022	4.1477	4.1400	100%	कार्य पूर्ण ।	100%	20.12.2024	कार्य पूर्ण । 6 प्रतिशत जी0एस0टी0 की अन्तर धनराशि आप्राप्त ।	
			योग		4.1477	0.0000	0.0000	4.1477	4.1400						

अधिशायी अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0
निर्माण प्रखण्ड गोण्डा