

प्रारूप
रू050 लाख एंव उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समाक्षा (सड़को को छोड़कर)
(नोडल विभाग - नियोजन)

वर्ष-2025-26

प्रगति माह-दिसम्बर 2025

जनपद का नाम-बलरामपुर

(इकाई-संख्या/ धनराशि करोड़ रु) में															
क्र 0सं 0	जनपद	परियोजना से सम्बन्धित विभाग	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था	परियोजना की लागत का विवरण		परियोजना स्वीकृत की तिथि	कूल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	कुल भौतिक प्रगति का विवरण	CMIS Portal के अनुसार भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि अंकित करें	टिप्पणी/कार्य का स्तर	कार्य के वर्तमान फोटोग्राफ
					स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(कुल कार्य की संख्या)-8															
1	बलरामपुर	स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन विभाग	उपनिबन्धक सदर बलरामपुर में उपनिबन्धक कार्यालय का निर्माण कार्य		2.2895		26.032025	1.1480	0.1000	9%	मुख्य भवन	12%	12.11.2026	मुख्य भवन- कॉलम कार्य प्रगति पर, बाऊण्ड्रीवाल - 70मी0 कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर। कैंटीन,फाऊण्डेशन,पी0सी0सी0,कार्य प्रगति पर। टॉयलेट ब्लाक प्लिंथ स्तर	
			योग		2.2895	#REF!	#REF!	1.1480	0.1000						

अधिशायी अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0
निर्माण प्रखण्ड गोण्डा