

कार्यालय:-अधिकाधी अभियंता, यूपीआरएनएसएस निर्माण प्रखण्ड-सुल्तानपुर  
808-86(A) मुकान न0-1699, खैराबाद, पंजाबी कालोनी, प्रयागराज रोड, सुल्तानपुर  
पत्रांक- /यूपीआरएनएसएस/अधि0अभि0/निरीक्षण/सुल्ता0/2025-26 दिनांक-05/02/26

### निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम- आई0टी0आई0 मुसाफिरखाना में टाटा टेक्नालांजी द्वारा आधुनिक  
कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष (OPTION-1) का निर्माण कार्य  
स्वीकृत लागत- 380.29 लाख  
कार्य प्रारम्भ की तिथि- 08.09.2025  
कार्य पूर्ण करने की तिथि- 07.03.2026  
अवमुक्त धनराशि- 354.65 लाख

दिनांक-04.02.2026 को आई0टी0आई0 मुसाफिरखाना में टाटा टेक्नालांजी द्वारा आधुनिक कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष (OPTION-1) के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भवन संरचना व ट्रस एवं शीट का कार्य पूर्ण पाया गया, पार्टिशनवाल के प्लास्टर का कार्य प्रगति पर पाया गया, फर्म के प्रतिनिधि श्री परमानन्द एवं परियोजना के सहायक व अवर अभियंता को अत्याधिक मैनपावर बढ़ाते हुए वर्तमान में अवशेष कार्य जैसे कि आर0सी0सी0 फ्लोरिंग, आन्तरित विद्युतिकरण व पेन्टिंग का कार्य को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक कराते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गये। चूकि कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक-07.03.2026 है, जिसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवारी क्षम्य नहीं होगी।

d/c

अधिकाधी अभियंता  
निर्माण प्रखण्ड-सुल्तानपुर

पत्रांक- /यूपीआरएनएसएस/अधि0अभि0/निरीक्षण/सुल्ता0/2025-26 दिनांक-  
प्रतिलिपि-

- 1-मुख्य अभियंता यूपीआरएनएसएस लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 2-अधीक्षण अभियंता यूपीआरएनएसएस लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 3-सहायक व अवर अभियंता को इस निर्देश के साथ कि अत्याधिक मैनपावर बढ़ाते हुए उक्त कार्य को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक कराते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 4-विविद इन्फ्राजोन प्रा0लि0 5/8 विराम खण्ड गोमती नगर लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अत्याधिक मैनपावर बढ़ाते हुए उक्त कार्य को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक कराते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिकाधी अभियंता

AC