

कार्यालय:-अधिशायी अभियंता, यूपीआरएनएसएस निर्माण प्रखण्ड-सुल्तानपुर
मकान न०-1699, खैराबाद, पंजाबी कालोनी, प्रयागराज रोड, सुल्तानपुर
पत्रांक-864-867/यूपीआरएनएसएस/अधि०अभि०/निरीक्षण/सुल्ता०/2025-26 दिनांक-05/02/26

निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम- आई०टी०आई० तिलोई में टाटा टेक्नालांजी द्वारा आधुनिक
कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष (G+2) का निर्माण कार्य
स्वीकृत लागत- 382.50 लाख
कार्य प्रारम्भ की तिथि- 22.09.2025
कार्य पूर्ण करने की तिथि- 21.05.2026
अवमुक्त धनराशि- 382.50 लाख

दिनांक-04.02.2026 को आई०टी०आई० तिलोई में टाटा टेक्नालांजी द्वारा आधुनिक
कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष (G+2) के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के
समय भूतल व प्रथम तल छत ढलाई का कार्य पूर्ण पाया गया व द्वितीय तल पर कालम
कास्टिंग का कार्य प्रगति पर पाया गया, फर्म के प्रतिनिधि श्री पुतान शर्मा एवं परियोजना के
सहायक व अवर अभियंता को अत्याधिक मैनपावर बढ़ाते हुए उक्त कार्य को मानक एवं
गुणवत्तापूर्वक कराते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गये।

अधिशायी अभियंता
निर्माण प्रखण्ड-सुल्तानपुर

पत्रांक- /यूपीआरएनएसएस/अधि०अभि०/निरीक्षण/सुल्ता०/2025-26 दिनांक-
प्रतिलिपि-

- 1-मुख्य अभियंता यूपीआरएनएसएस लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 2-अधीक्षण अभियंता यूपीआरएनएसएस लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 3-सहायक व अवर अभियंता को इस निर्देश के साथ कि अत्याधिक मैनपावर बढ़ाते हुए
उक्त कार्य को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक कराते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना
सुनिश्चित करें।
- 4-विविध इन्फ्राजोन प्रा०लि० 5/8 विराम खण्ड गोमती नगर लखनऊ को इस निर्देश
के साथ कि अत्याधिक मैनपावर बढ़ाते हुए उक्त कार्य को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक
कराते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियंता