

कार्यालय:-अधिशायी अभियंता, यूपीआरएनएसएस निर्माण प्रखण्ड-सुल्तानपुर
मकान न0-1699,खैराबाद,पंजाबी कालोनी, प्रयागराज रोड,सुल्तानपुर
पत्रांक-788-791/यूपीआरएनएसएस/अधि0अभि0/निरीक्षण/सुल्ता0/2025-26 दिनांक-03/02/26

निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम- जनपद अमेठी के डा0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में कबड्डी
हॉल व आधुनिक जिम हाल का निर्माण कार्य
स्वीकृत लागत- 988.51 लाख
कार्य प्रारम्भ की तिथि- 17.02.2024
कार्य पूर्ण करने की तिथि- 10.08.2025
अवमुक्त धनराशि- 988.51 लाख

दिनांक-30.01.2026 को जनपद अमेठी के डा0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में कबड्डी
हॉल व आधुनिक जिम हाल के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के
समय मल्टीपरपज हाल के छात्रावास की तरफ दीवार की ब्रिक चिनाई को तीव्र गति से पूर्ण
करने के निर्देश दिए गए व फर्म के प्रतिनिधि श्री अनिल यादव को कुल 22 नग ट्रेस के सापेक्ष
निर्मित 16 नग ट्रेसों को अविलम्ब उत्थापन (अपलिफ्ट) कराने के निर्देश दिए गए, कार्य की
निर्धारित पूर्णतया तिथि दिनांक-10.08.2025 समाप्त हो चुकी है किन्तु वर्तमान तक टाइल्स का
कार्य, आन्तरिक विद्युतिकरण व जलापूर्ति का कार्य, फाल्स सीलिंग का कार्य एवं अन्य फिनिशिंग
का कार्य अवशेष है, जिसको दो माह में पूर्ण कराने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया
गया।

अधिशायी अभियंता
निर्माण प्रखण्ड-सुल्तानपुर

पत्रांक- /यूपीआरएनएसएस/अधि0अभि0/निरीक्षण/सुल्ता0/2025-26 दिनांक-
प्रतिलिपि-

- 1-मुख्य अभियंता यूपीआरएनएसएस लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 2-अधीक्षण अभियंता यूपीआरएनएसएस लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 3-सहायक व अवर अभियंता को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार
कार्य को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक कराते हुए दो माह मे पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 4-मेसर्स माँ गायत्री टेडर्स 1/428 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ को इस निर्देश के
साथ कि उपरोक्तानुसार कार्य को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक कराते हुए दो माह मे पूर्ण
कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियंता