

पत्रांक: 655

दिनांक: 18.11.2025

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता

उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०,
लखनऊ।

विषय:- स्थलीय भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जनपद प्रयागराज के किसान कल्याण केन्द्र फूलपुर के कार्य हेतु मेरे द्वारा उक्त कार्य का वित्तीय एवं भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण दिनांक 06.11.2025 को श्री एस०पी० श्रीवास्तव एवं सहायक अभियन्ता श्री अनुपचन्द्र पटेल के साथ किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

परियोजना की स्वीकृति लागत-80.14 लाख।

परियोजना पर अवमुक्त धनराशि-72.13 लाख।

परियोजना पर व्यय धनराशि-72.13 लाख।

स्थलीय सत्यापन:-

जनपद प्रयागराज के किसान कल्याण केन्द्र फूलपुर का निर्माण कार्य पूर्ण एवं दिनांक 21.11.2024 को हस्तांतरित है।

स्थलीय स्थिति के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक सत्यापन

निर्माण स्थल पर परियोजना की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 100 प्रतिशत पूर्ण पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य की प्रगति हेतु शेष धनराशि अवमुक्त किया जाना आवश्यक है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप एवं संतोषजनक है।

भवदीय

(विजय शंकर राम)

अधिशाली अभियन्ता,

उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०

वाराणसी प्रथम,