

कार्यालय:—अधिशायी अभियंता, यूपीआरएनएसएस निर्माण प्रखण्ड—सुल्तानपुर

मकान न०—1699,खैराबाद,पंजाबी कालोनी, प्रयागराज रोड,सुल्तानपुर

Email-ID—sultanpurprakhhand@gmail.com

पत्रांक-744/यूपीआरएनएसएस/अधि०अभि०/निरीक्षण/सुल्ता०/2025-26 दिनांक-16/01/26

निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम—	आई०टी०आई० मुसाफिरखाना में टाटा टेक्नालांजी द्वारा आधुनिक कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष (OPTION-1) का निर्माण कार्य
स्वीकृत लागत—	380.29 लाख
कार्य प्रारम्भ की तिथि—	08.09.2025
कार्य पूर्ण करने की तिथि—	07.03.2026
अवमुक्त धनराशि—	354.65 लाख

दिनांक—16.01.2026 को आई०टी०आई० मुसाफिरखाना में टाटा टेक्नालांजी द्वारा आधुनिक कार्यशाला प्रशिक्षण कक्ष (OPTION-1) के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कार्य की प्रगति धीमी पायी गयी, जिसके सम्बंध में फर्म को कार्य को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक तीव्र गति से सम्पादित कराने हेतु निर्देशित किया गया। चूकि कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक—07.03.2026 है जिसमे किसी शिथिलता एवं लापरवारी क्षम्य नही होगी।

अधिशायी अभियंता
निर्माण प्रखण्ड—सुल्तानपुर