

प्रारूप
रू050 लाख एंव उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समाक्षा (सड़को को छोड़कर)
(नोडल विभाग - नियोजन)

वर्ष-2025-26

प्रगति माह-दिसम्बर 2025

जनपद का नाम-बलरामपुर

(इकाई-संख्या/ धनराशि करोड़ ₹0 में)															
क्र 0सं 0	जनपद	परियोजना से सम्बन्धित विभाग	परियोजना का नाम	कार्यदा यी संस्था	परियोजना की लागत का विवरण		परियोजना स्वीकृत की तिथि	कूल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	कुल भौतिक प्रगति का विवरण	CMIS Portal के अनुसार भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि अंकित करें	टिप्पणी/कार्य का स्तर	कार्य के वर्तमान फोटोग्राफ
					स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(कूल कार्य की संख्या)-8															
1	बलरामपुर	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	जनपद बलरामपुर के घुघुलपुर में राजकीय बालिका डिग्री कालेज का निर्माण ।	उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 निर्माण प्रखण्ड गोण्डा	9.4200	0.0000	08.0.2019	8.2555	5.1100	62%	बाऊण्ड्रीवाल मुख्य भवन	62%	31.03.2026	1- बाऊण्ड्रीवाल- कुल 368 मी0 बाऊण्ड्रीवाल में 365 र0मी0 कार्य पूर्ण, रंगाई कार्य शेष। 2- मुख्य भवन-G+3 का सिविल कार्य पूर्ण। पृड्डी एंव पेंटिंग कार्य प्रगति पर। टाईल्स फ्लोरिंग कार्य पूर्ण ओ0एच0टी0-कार्य पूर्ण, पम्प हाऊस,रेनवाटर हावैस्टिंग कार्य पूर्ण।	

अधिशायी अभियन्ता

यू0पी0आर0एन0एस0एस0

प्रखण्ड गोण्डा