

निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम— केन्द्रीय कारागार के पुरानी जीर्णशीर्ण बैरकों के स्थान पर 30 क्षमता की 04 नग बैरक कुल क्षमता — 120(02 नग भूतल 02 नग प्रथम तल) का निर्माण कार्य

आज दिनांक—12.12.2025 को उ०प्र० राज्य निर्माण राहकारी संघ लि०, प्रयागराज द्वारा कराये जा रहे केन्द्रीय कारागार के पुरानी जीर्णशीर्ण बैरकों के स्थान पर 30 क्षमता की 04 नग बैरक कुल क्षमता—120(02 नग भूतल 02 नग प्रथम तल)_निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की जाँच की गयी।

निरीक्षण के समय सहायक/अवर अभियन्ता कार्यस्थल पर उपस्थित थे।

परियोजना विवरण:—

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. कार्य का नाम | — केन्द्रीय कारागार के पुरानी जीर्णशीर्ण बैरकों के स्थान पर 30 क्षमता की 04 नग बैरक कुल क्षमता — 120(02 नग भूतल 02 नग प्रथम तल) का निर्माण कार्य। |
| 2. परियोजना की लागत | —रु. 401.72 लाख |
| 3. अवमुक्त धनराशि | —रु. 401.72 लाख |
| 4. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | —10.09.2025 |
| 5. कार्य पूर्ण करने की तिथि | —05.03.2027 |
| 6. वित्तीय प्रगति | —रु. 74.11 लाख |
| 7. कार्य की भौतिक प्रगति | —18 प्रतिशत। |

प्रस्तावित कार्य:—

बैरक(30 क्षमता) 04 नग (जी.+1), टायलेट, सेप्टिक टैंक, आन्तरिक विद्युतीकरण एवं जल मल का कार्य, रेनवाटर हारवेस्टिंग, इनक्लोजर वॉल, एम०एस० गेट, सी०सी० रोड, मलबा हटाने का कार्य, स्टार्म वॉटर ड्रेन।

वर्तमान भौतिक स्थिति:—

जीर्ण-शीर्ण बैरक निष्प्रयोज्य घोषित की गयी तत्पश्चात ध्वस्तीकरण एवं मलवां बाहर कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराया गया है, दिनांक 12.12.2025 को निरीक्षण के दौरान प्रथम बैरक (जी०1) भूतल—30 क्षमता, प्रथम तल—30 क्षमता के सुपरस्ट्रक्चर में कॉलम एवं ब्रिक वर्क का कार्य प्रगति पर था, द्वितीय बैरक (जी०1) भूतल—30 क्षमता प्रथम तल—30 क्षमता के नींव में पी०सी०सी०, ब्रिक चिनाई एवं कॉलम का कार्य प्रगति पर है, द्वितीय बैरक के नींव में पाईप लाईन होने के कारण कार्य बाधित रहा स्वीकृत आगणन के अनुसार लगभग 18 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्टया संतोषजनक पायी गयी है।

अभिशासी अभियन्ता
यू०पी०आर०एन०एस०एस०
नि०प्र०—प्रयागराज