

प्रारूप
रू050 लाख एंव उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समाक्षा (सड़को को छोड़कर)
(नोडल विभाग - नियोजन)

वर्ष-2025-26

प्रगति माह-दिसम्बर 2025

जनपद का नाम-बलरामपुर

(इकाई-संख्या/ धनराशि करोड़ रु) में															
क्र 0सं 0	जनपद	परियोजना से सम्बन्धित विभाग	परियोजना का नाम	कार्यदा यी संस्था	परियोजना की लागत का विवरण		परियोजना स्वीकृत की तिथि	कूल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	कुल भौतिक प्रगति का विवरण	CMIS Portal के अनुसार भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि अंकित करें	टिप्पणी/कार्य का स्तर	कार्य के वर्तमान फोटोग्राफ
					स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(कुल कार्य की संख्या)-8															
1	बलरामपुर	चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग	जिला मेमोरियल चिकित्सालय एंव जिला महिला चिकित्सालय बलरामपुर में 33/0.4 के0वी0ए0 क्षमता के स्वतन्त्र विद्युत फीडर का निर्माण।		8.7304	0.0000	15.11.2020	8.7304	7.8962	90%	कार्य पूर्ण ।	100%	10.10.2025	कार्य पूर्ण ।	
			योग		8.7304	0.0000	0.0000	8.7304	7.8962						

अधिशायी अभियन्ता

यू0पी0आर0एन0एस0एस0

निर्माण प्रखण्ड गोण्डा