

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर
ई-मेल-ee.cd2bsr@gmail.com कार्यालय दूरगाप नं0-05732-298020

पत्रांक :- 3004 / 3mg

दिनांक :- 25/09/24

सेवा में,

जेल अधीक्षक,
जिला कारागार,
बुलन्दशहर।

विषय:- जिला कारागार बुलन्दशहर पर चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक-331/भवन/2024 दिनांक 03.08.2024 एवं जिलाधिकारी महोदय,
बुलन्दशहर का पृष्ठांकन सं0-503/ई.आर.के. दिनांक 03.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा जिला कारागार, बुलन्दशहर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु अनुरोध किया गया था।
उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित पत्रों में वर्णित जिला कारागार, बुलन्दशहर पर चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय सत्यापन के उपरान्त जांच आख्या सलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
सलग्न:-जांच आख्या।

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,
बुलन्दशहर

दिनांक :-

पत्रांक :-

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को आपके सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर को आपके द्वारा दी गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,
बुलन्दशहर

जॉच आख्या

जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के द्वारा जिला कारागार बुलंदशहर में निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता की जॉच कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में जेल अधीक्षक, जिला कारागार, बुलंदशहर ने अपने पत्रांक 330/भवन/2024 दिनांक 3.8.2024 के द्वारा जिला कारागार में निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता की जांच किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 9.9.2024 को निर्माण खण्ड-2, लॉ0नि0वि0, बुलंदशहर के सहायक अभियन्ता श्री संदीप त्यागी एवं अवर अभियन्ता श्री सुखवीर सिंह तथा श्री यतेंद्र कुमार के द्वारा जिला कारागार में निर्माणाधीन जिला कारागार बुलंदशहर में टाईप-2 के 12 नग आवास 02 ब्लॉक का निर्माण कार्य की स्थलीय जांच की गयी। स्थलीय सत्यापन के समय डिप्टी जेलर, जिला कारागार बुलंदशहर तथा उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, निर्माण प्रखण्ड गाजियाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री अनूप कुमार आजाद एवं अवर अभियन्ता श्री वरुण सक्सेना उपस्थित रहे।

1. कार्य का नाम :-जिला कारागार बुलंदशहर में टाईप-2 के 12 नग आवास 02 ब्लॉक का निर्माण कार्य।
2. स्वीकृति का शासनादेश :-72/2023/1047-22-4-2023/001-1043-2023 दिनांक 24.11.2023
3. स्वीकृत लागत धनराशि रु0 264.00 लाख।
4. अवमुक्त धनराशि रु0 131.73 लाख।
5. व्यय धनराशि रु0 52.31 लाख।

आगणन में निम्न प्राविधान किये गये है :-

1. टाईप-2 के 12 नग आवास का निर्माण का कार्य।
2. इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।
3. सवमरिचल सर्फेश ड्रेन का निर्माण कार्य।

सत्यापन आख्या :-जॉच समिति के समक्ष निर्माण स्थल पर टाईप-2 के 12 नग आवास 02 ब्लॉक का निर्माण, ब्लॉक-01, भूतल-छत पूर्ण, प्रथम तल- चिनाई का कार्य प्रगति पर, ब्लॉक-02, भूतल-डोर वैण्ड से ऊपर छत स्तर तक चिनाई कार्य प्रगति में पाया गया। ग्रिक वर्क में कुछ स्थानों पर जोइंटस ठीक से नहीं भरे गये है।

[illegible]

1947 1948 1949 1950

