


निरीक्षण आख्या

कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया के पत्रांक सं० 2974/जी०सी०(वि०)/21-22/दिनांक 20 दिसम्बर 2021 के क्रम में गठित कमेटी द्वारा शा०सं० 58/2021/1018/89-व्या०शि०कौ०वि०वि०-2021-5(बी)/20 दिनांक 18 मार्च 2021 द्वारा स्वीकृत परियोजना राजकीय आई०टी०आई०, देवरिया में 06 थ्योरी कक्षों के निर्माण कार्य का सत्यापन किया गया। कार्यस्थल पर निरीक्षण के समय अवर अभियन्ता (नलकूप खण्ड-2), प्रधानाचार्य, राजकीय आई०टी०आई०, देवरिया एवं अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, देवरिया व कार्यदायी संस्था के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता उपस्थित रहे।

परियोजना का नाम	— राजकीय आई०टी०आई०, देवरिया में 06 थ्योरी कक्षों का निर्माण कार्य
स्वीकृतलागत	— ₹० 107.60 लाख
अवमुक्त धनराशि	— ₹० 50.60 लाख
व्यय धनराशि	— ₹० 36.77 लाख
कार्य प्रारम्भ तिथि	— 28.11.2021
कार्य पूर्ण तिथि	— 31.12.2022

भौतिक स्थिति:— स्थल पर भूतल के छत का कार्य पूर्ण पाया गया। प्रथम तल के कालम का कार्य प्रगति पर पाया गया।

कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी।


अवर अभियन्ता
नलकूप खण्ड-2
देवरिया


प्रधानाचार्य
रा०औ०प्र०सं०
देवरिया।
24/03/22


अधिशासी अभियन्ता
सिचाई विभाग
देवरिया