

—: सत्यापन / निरीक्षण आख्या :—

मुख्य अभियन्ता यू0पी0 आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय के पत्रांक: मु0अभि0-2042/क्यू0एफ0/सिविल/टी दिनांक: 16 मार्च, 2020 के अनुपालन में निर्माण प्रखण्ड शाहजहाँपुर द्वारा कराये जा रहे जनपद पीलीभीत में बी-पैक्स, कलीनगर विकास खण्ड-पूरनपुर में 100 मै0 टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य का स्थलीय सत्यापन दिनांक: 21.10.23/2024 को सहायक अभियन्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद व अवर अभियन्ता श्री अजय कुमार के साथ किया गया। जिसका भौतिक एवं वित्तीय विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	परियोजना का विवरण	
1	कार्य का नाम	जनपद पीलीभीत में बी-पैक्स, कलीनगर विकास खण्ड-पूरनपुर में 100 मै0 टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य।
2	शासनादेश संख्या	आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र पत्रांक: 736-45/गोदाम/RKVY100-250 दिनांक: 13 अक्टूबर, 2023
3	स्वीकृत धनराशि	रू0. 45.46 लाख
4	अवमुक्त धनराशि	रू0. 13.00 लाख
5	तकनीकी स्वीकृति की संख्या व दिनांक:	4733/2324 Date-29/11/2023
6	व्यय धनराशि	रू0. 13.00 लाख
7	भौतिक प्रगति	सुपर स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर।

सत्यापन आख्या अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरुणेंद्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0
निर्माण प्रखण्ड लखनऊ द्वितीय