

स्थलीय निरीक्षण आख्या

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बण्डा, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त डारमेट्री का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण

जिलाधिकारी महोदय, शाहजहांपुर के कार्यालय पत्रांक : एम0एस0ए0/के0जी0वी0बी0/7924-29/2024-25 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बण्डा, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त डारमेट्री का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से किया गया।

निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 निर्माण प्रखण्ड शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता उपस्थित थे।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बण्डा, शाहजहांपुर में अतिरिक्त डारमेट्री के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश 68-5099/220/2024-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा)-Basic Education Department दिनांक 31.07.2024 के द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 32.15 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 13.54 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि प्रथम किश्त का 94 प्रतिशत उपभोग किया जा चुका है।



वर्तमान में भूतल एवं प्रथम तल की स्लैब का कार्य पूर्ण है। स्टेयरकेस का कार्य पूर्ण है। भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत है। भूतल पर प्लास्टर, टायल्स, रंगाई-पुताई, आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य शेष है। प्रथम तल पर प्लास्टर, टायल्स, रंगाई-पुताई, आंतरिक विद्युतीकरण एवं फिनीशिंग कार्य कराया जाना है। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर समस्त प्रस्तावित कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बण्डा, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त डारमेट्री कार्य प्रथम दृष्टया संतोषजनक है।

अवर अभियन्ता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
शाहजहांपुर

अधिशाली अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
प्रान्तीय खण्ड, शाहजहांपुर

उप जिलाधिकारी
पुवायां,
शाहजहांपुर