

कार्यालय:-अधिशायी अभियंता, यूपीआरएनएसएस निर्माण प्रखण्ड-सुल्तानपुर
मकान न0-1699,खैराबाद,पंजाबी कालोनी, प्रयागराज रोड,सुल्तानपुर
Email-ID-sultanpurprakhband@gmail.com

पत्रांक-792-795 / यूपीआरएनएसएस / अधि0अभि0 / निरीक्षण / सुल्ता0 / 2025-26 दिनांक-03/02/26

निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम-	जनपद अमेठी में अनावासीय भवन कलेक्ट्रेट के अवशेष नवीन कार्य
स्वीकृत लागत-	678.80 लाख
कार्य प्रारम्भ की तिथि-	06.05.2025
कार्य पूर्ण करने की तिथि-	05.05.2026
अवमुक्त धनराशि-	678.38 लाख

दिनांक-30.01.2026 को जनपद अमेठी में अनावासीय भवन कलेक्ट्रेट के अवशेष नवीन कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पीछे की तरफ की बाउड्रीवाल पर प्लास्टर का कार्य एवं जिलाधिकारी आवास के सामने की तरफ की बाउड्रीवाल पर पुट्टी का कार्य प्रगति पर पाया गया, निर्माण कार्य में प्रस्तावित बाउड्रीवाल के ऊपर ग्रिल लगाने के कार्य को अतिशीघ्र प्रारम्भ करने के व इण्टरलाकिंग के कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश फर्म के प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र यादव को दिए गए।

अधिशायी अभियंता

निर्माण प्रखण्ड-सुल्तानपुर

पत्रांक- / यूपीआरएनएसएस / अधि0अभि0 / निरीक्षण / सुल्ता0 / 2025-26 दिनांक-
प्रतिलिपि-

- 1-मुख्य अभियंता यूपीआरएनएसएस लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 2-अधीक्षण अभियंता यूपीआरएनएसएस लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 3-सहायक व अवर अभियंता को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार इंगित कमियों को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक कराते हुए कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 4-मेसर्स प्रिज्म कान्स्ट्रक्शन लखपेडाबाद बाराबंकी को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्य को मानक एवं गुणवत्तापूर्वक कराते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियंता