



# उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. लखनऊ

(यूपीआरएनएसएस)

राजकीय निर्माण एजेन्सी

यू०पी०आर०एन०एस०एस० मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

|             |                                                                                                                                                                                          |                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Issued To   | अधीक्षण अभियन्ता<br>निर्माण प्रखण्ड-गोरखपुर प्रथम।                                                                                                                                       | Report No- 28/ Date-27/12/2021 |
| Description | परियोजना का नाम- स्पर्श राजकीय दृष्टिबधित बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर<br>के नवीन विद्यालय भवन, छात्रावास एवं कार्मिक आवास जनपद गोरखपुर।<br>सामग्री का नाम-2. सी०सी० क्यूब, 3. कोर्स सैण्ड. |                                |
| Letter No.  | 1484 / निर्माण / सामग्री परिक्षण / दिनांक 24.12.2021                                                                                                                                     |                                |

## 28/2 TEST RESULTS

| S. No. | Material | Wt.of Cube (kg.) | Load.(KN) | Area,mm <sup>2</sup> | Compressive Strength, N/mm <sup>2</sup> | Average Compressive Strength After 28 days, N/mm <sup>2</sup> |
|--------|----------|------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1      | CC Cube  | 8.180            | 600       | 22500                | 26.7                                    | 27.0                                                          |
| 2      |          | 8.090            | 615       | 22500                | 27.3                                    |                                                               |
| 3      |          | 8.105            | 595       | 22500                | 26.4                                    |                                                               |

## 28/3 TEST RESULTS

| S. No. | Material    | Parameter        | Test Method        | Minimum | Results |
|--------|-------------|------------------|--------------------|---------|---------|
| 1      | Coarse Sand | Fineness Modulus | IS:2386(Pt-1)-1963 | 2.25    | 2.41    |

Tested by

LAB Technician/JE

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Checked by

Assistant Engineer

Executive Engineer

Executive Engineer



# उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. लखनऊ

(यूपीआरएनएसएस)

राजकीय निर्माण एजेन्सी  
यू०पी०आर०एन०एस०एस० मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

|             |                                                                                                                                                              |                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Issued To   | अधीक्षण अभियन्ता<br>निर्माण प्रखण्ड-गोरखपुर प्रथम।                                                                                                           | Report No- 28/ Date-27/12/2021 |
| Description | परियोजना का नाम-स्पर्श राजकीय दृष्टिबधित बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर के नवीन विद्यालय भवन, छात्रावास एवं कार्मिक आवास जनपद गोरखपुर।<br>सामग्री का नाम-सीमेन्ट. |                                |
| Letter No.  | 1484 / निर्माण / सामग्री परिक्षण / दिनांक 24.12.2021                                                                                                         |                                |

## 28/4 TEST RESULTS

| S. No. | Material                | Parameter                 | Test Method          | Requirement As Per IS : 269-2015 | Results |
|--------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------|
| 1      | Cement (O.P.C) 33 Grade | Standard Consistency, %   | IS:4031(Part-4)-1988 | ----                             | 29.0    |
| 2      |                         | Setting Time (minutes)    | IS:4031(Part-5)-1988 |                                  |         |
| (a)    |                         | Initial                   |                      | 30 min                           | 195.0   |
| (b)    |                         | Final                     |                      | 600 max                          | 310.0   |
| 3      |                         | Compressive Strength, MPa | IS:4031(Part-6)-1988 |                                  |         |
| (a)    |                         | At 72 $\pm$ 1H            |                      | 16 min                           | 19.1    |
| (b)    |                         | At 168 $\pm$ 2H           |                      | 23 min                           | 27.8    |
| (c)    |                         | At 672 $\pm$ 4H           |                      | 33 min                           | 39.1    |

Tested by

LAB Technician/JE

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Checked by

Assistant Engineer

Executive Engineer

Executive Engineer



# उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. लखनऊ

(यूपीआरएनएसएस)

राजकीय निर्माण एजेंसी

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।



|             |                                                                                                                                                                             |                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Issued To   | अधीक्षण अभियन्ता<br>निर्माण प्रखण्ड-गोरखपुर प्रथम।                                                                                                                          | Report No- 28/ Date-27/12/2021 |
| Description | परियोजना का नाम-स्पर्श राजकीय दृष्टिबधित बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर के नवीन विद्यालय भवन, छात्रावास एवं कार्मिक आवास जनपद गोरखपुर।<br>सामग्री का नाम-1. ब्रिक. (ब्रिक-म.प.स) |                                |
| Letter No.  | 1484 / निर्माण / सामग्री परिक्षण / दिनांक 24.12.2021                                                                                                                        |                                |

## 28/1 TEST RESULTS

| S. No. | Material | Parameter                                       | Test Method          | Results |        |
|--------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|
| 1      | brick    | Compressive Strength, N/mm <sup>2</sup> Average | IS:3495(Part-1)-2019 | 1       | 14.6   |
|        |          |                                                 |                      | 2       | 15.6   |
|        |          |                                                 |                      | 3       | 14.6   |
|        |          |                                                 |                      | 4       | 15.8   |
|        |          |                                                 |                      | 5       | 16.3   |
|        |          |                                                 | 15.0 Min             | Avg.    | 15.4   |
| 2      | brick    | Water Absorption,%                              | IS:3495(Part-2)-2019 | 1       | 12.9   |
|        |          |                                                 |                      | 2       | 13.2   |
|        |          |                                                 |                      | 3       | 14.0   |
|        |          |                                                 |                      | 4       | 13.6   |
|        |          |                                                 |                      | 5       | 13.7   |
|        |          |                                                 | 15.0 Max             | Avg.    | 13.5   |
| 3      | brick    | Efflorescence                                   | IS:3495(Part-3)-2019 | 1       | Slight |
|        |          |                                                 |                      | 2       | Nil    |
|        |          |                                                 |                      | 3       | Nil    |
|        |          |                                                 |                      | 4       | Nil    |
|        |          |                                                 |                      | 5       | Nil    |
|        |          |                                                 | Slight Max           |         |        |

Tested by

*[Signature]*  
LAB Technician/JE

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Checked by

*[Signature]*  
Assistant Engineer

*[Signature]*  
Executive Engineer

Executive Engineer