

सत्यापन/जॉच आख्या

जिलाधिकारी महोदय, जनपद प्रयागराज के पत्रांक 362/कृषि/कि0क0केन्द्र/ 2023-24 दिनांक 28.06.2023 के कम में कार्यदायी संस्था के अवर अभियन्ता की उपस्थिति में दिनांक 28.10.2023 को किसान कल्याण केन्द्र श्रंगवेरपुर जनपद प्रयागराज का निरीक्षण किया गया। जिसमें कुछ कमियाँ दर्शायी गयी थी जिनको ठीक कराने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि बतायी गयी कमियो को ठीक करा दिया है ठीक कराने के पश्चात दिनांक 23.06.2024 को पुनः निरीक्षण किया गया निरीक्षण आख्या निम्नवत् है—

वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किसान कल्याण केन्द्र श्रंगवेरपुर जनपद प्रयागराज

जनपद प्रयागराज किसान कल्याण केन्द्र श्रंगवेरपुर का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था यू.पी.आर. एन.एस.एस. नि0प्र0 प्रयागराज द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति लागत रु0 80.14 लाख है संस्था को प्राप्त धनराशि रु0 72.126 लाख है निर्माण कार्य में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मानकीकृत ड्राइंग के अनुसार भूतल पर सीड स्टोर 01 नग, प्रेस्टीसाइड स्टोर 02 नग, आफिस, आफिस टायलेट 01 नग, महिला टायलेट 01 नग, पुरुष टायलेट 01 नग, दिव्यांग टायलेट 01 नग एवं लाबी आदि सम्मिलित है। प्रथम तल में ट्रेनिंग हाल एवं लाबी सम्मिलित है। जिनका निर्माण कार्य पूर्ण है इसके अतिरिक्त गोदाम में फायर फाइटिंग, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, समरसिबल पम्प का कार्य सम्मिलित है। जिनका निर्माण कार्य पूर्ण है। भवन में स्कर्टिंग नहीं बना था उसको बनवा दिया गया है भवन में आफिस के दाहिने तरफ की दीवार में सीलन थी, उसको ठीक करा दिया गया है। पुताई की आंशिक कमियो को ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया था, उसको भी ठीक करा दिया गया है। भवन में फर्नीचर कार्य नहीं कराया गया है। मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर फर्नीचर का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये इन्वेन्ट्री के अनुसार कार्य पूर्ण पाया गया। कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्टया संतोषजनक है। गोदाम भवन उपयोगार्थ तैयार है, हस्तगत किया जा सकता है।


अवर अभियन्ता
कृषि विभाग
प्रयागराज


अवर अभियन्ता
यू.पी.आर.एन.एस.एस.
नि0प्र0 प्रयागराज


अवर अभियन्ता
लो0नि0वि0
प्रयागराज