

स्थलीय निरीक्षण आख्या

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सल्लिया में पशु पॉलीक्लीनिक के निर्माण कार्य का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर के पत्रांक 1857-C /लेखा0/2025-26 दिनांक 17.11.2025 के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा ग्राम सल्लिया शाहजहांपुर में पशु पॉलीक्लीनिक के निर्माण कार्य का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.12.2025 को किया गया।

निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० निर्माण प्रखण्ड शाहजहांपुर के अवर अभियन्ता श्री शुभम मिश्रा, सहायक अभियन्ता श्री स्वप्निल तिवारी उपस्थित थे।

ग्राम सल्लिया शाहजहांपुर में पशु पॉलीक्लीनिक के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश 9/2024/3019(2)/सैंतीस-02-2023/1(29)/18 दिनांक 17.01.2024 द्वारा उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है एवं वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति रु० 914.33 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु० 100.00 लाख, द्वितीय किश्त रु० 100.00 लाख एवं तृतीय किश्त रु० 125.00 लाख (कुल धनराशि 325.00 लाख) अवमुक्त किया गया था। वर्तमान में भवन की स्थिति निम्नवत है-

मुख्य भवन I- छत कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य प्रगति पर।

मुख्य भवन II- छत कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य प्रगति पर।

टाइप-I आवास- भूतल-छत कार्य पूर्ण, प्रथम तल-सुपरस्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर।

टाइप-II आवास- भूतल-छत कार्य पूर्ण, प्रथम तल-सुपरस्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर।

टाइप-IV आवास- भूतल-छत कार्य पूर्ण, प्रथम तल-सुपरस्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर।

कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि परियोजना पर प्राप्त धनराशि का 98% उपभोग किया जा चुका है।



ग्राम सल्लिया शाहजहांपुर में पशु पॉलीक्लीनिक का निर्माण कार्य प्रथम दृष्टया संतोषजनक है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद शाहजहांपुर
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
शाहजहांपुर

अधिशायी अभियन्ता
ग्रामीय खण्ड, लो० नि० वि०
अधिशायी अभियन्ता
ग्रामीय खण्ड, लो० नि० वि०
शाहजहांपुर

उप-जिलाधिकारी
अतिरिक्त सचिव
शाहजहांपुर।