

निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम— केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के आवासीय कैम्पस में बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण

आज दिनांक— 12.12.2025 को उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, प्रयागराज द्वारा कराये जा रहे केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के आवासीय कैम्पस में बाउन्ड्रीवॉल, के निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की जाँच की गयी निरीक्षण के समय सहायक/अवर अभियन्ता कार्यस्थल पर उपस्थित थे।

परियोजना विवरण:—

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. कार्य का नाम | — केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के आवासीय कैम्पस में बाउन्ड्रीवॉल |
| 2. परियोजना की लागत | —रु. 101.10 लाख |
| 3. अवमुक्त धनराशि | —रु. 101.10 लाख |
| 4. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | —27.03.2025 |
| 5. कार्य पूर्ण करने की तिथि | —31.12.2025 |
| 6. वित्तीय प्रगति | —रु. 86.93 लाख |
| 7. कार्य की भौतिक प्रगति | —90 प्रतिशत। |

प्रस्तावित कार्य:—

बाउन्ड्रीवॉल 830.24 र०मी०।

वर्तमान भौतिक स्थिति:—

दिनांक 12.12.2025 को निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के आवासीय कैम्पस में बाउन्ड्रीवॉल का निरीक्षण किया गया, 800 मी० में ब्रिकवर्क का कार्य टॉप बीम तक पूर्ण पाया गया, अवशेष बाउन्ड्री का कार्य प्लिंथ तक पूर्ण, 800 मी० तक पेन्टिंग का कार्य पूर्ण, आर०सी०सी० कार्य में कहीं-कहीं Hony Combing पायी गयी जिसे ठीक कराने के निर्देश दिये गये तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिये सचेत किया गया, उक्त कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कराया गया है, स्वीकृत आगणन के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्ट्या संतोषजनक पायी गयी है।

अभिियन्ता
यू०पी०आर०एन०एस०एस०
नि०प्र०—प्रयागराज