

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-01/07/2025
Description	परियोजना का नाम-शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान में 24 कक्ष का अतिथि गृह/छात्रावास के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	
Letter No.	106 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2025-26 दिनांक 29.05.2025	

TEST RESULTS (BRICK)

S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark MBf	IS:3495(Part-1)-2019	1	13.6
				2	17.6
				3	13.9
				4	16.9
				5	17.7
			15.0 Min	Avg.	15.9
2	brick	Water Absorption, %	IS:3495(Part-1)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Maximum		

Tested by



LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-01/07/2025
Description	परियोजना का नाम-शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान में 24 कक्ष का अतिथि गृह/ छात्रावास के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	
Letter No.	106 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2025-26 दिनांक 29.05.2025	

TEST RESULTS (Coarse Sand)


S.No.	Parameter	Test Method	Results
1	Fineness Modulus	IS:2386(Pt-1)-1963	2.77

Tested by


LAB Technician/IL

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer