


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-01/07/2025
Description	परियोजना का नाम-राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर में 60 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत मेडिकल रिकार्ड सेक्शन के निर्माण के सम्बन्ध में।	
Letter No.	107 / अनु0प्र0 / 2025-26 दिनांक 29.05.2025	

TEST RESULTS (BRICK)


S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark (पाण्डेय)	IS:3495(Part-1)-2019	1	17.3
				2	15.6
				3	15.9
				4	14.2
				5	16.9
			15.0 Min	Avg.	16.0
2	brick	Water Absorption, %	IS:3495(Part-1)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Maximum		

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer




यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-01/07/2025
Description	परियोजना का नाम-राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर में 60 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत मेडिकल रिकार्ड सेक्शन के निर्माण के सम्बन्ध में।	
Letter No.	107 / अनु0प्र0 / 2025-26 दिनांक 29.05.2025	


TEST RESULTS (Coarse Sand)


S.No.	Parameter	Test Method	Results
1	Fineness Modulus	IS:2386(Pt-1)-1963	2.67

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer



Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer