

जॉच आख्या

कार्यालय जिलाधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर के पत्रांक रां0 73/जिला/प्र0जन0वि0कार्य0-पत्रा0/आदेश/2023-24 दिनांक 25.06.2024 के क्रम में राजकीय डिग्री कॉलेज दनकौर (दौलारजपुरा) विकास खण्ड जेवर की गुणवत्ता की जॉच हेतु 03 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया है जिसमें अधिशासी अभियन्ता(आर0ई0डी0) गौतमबुद्धनगर, अधिशासी अभियन्ता(लो0नि0वि0) गौतमबुद्धनगर, एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर को नामित किया गया है, अधिशासी अभियन्ता(लो0नि0वि0) गौतमबुद्धनगर द्वारा श्री ताजवर हसन, सहायक अभियन्ता को जॉच हेतु नामित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 28.06.2024 को उक्त गठित समिति द्वारा निर्माण कार्य के जॉच हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0 निर्माण प्रखण्ड गाजियाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री अनूप कुमार आजाद, सहायक अभियन्ता श्री संतोष कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री गंगंत राग की उपस्थिति में की गयी। जिससे सम्बन्धित जॉच आख्या निम्नवत है-

1. राजकीय डिग्री कॉलेज दनकौर (दौलारजपुरा) विकास खण्ड जेवर राजकीय डिग्री कॉलेज दनकौर (दौलारजपुरा) विकास खण्ड जेवर का निर्माण कार्य।

1. स्वीकृत लागत धनराशि रू0 1078.66 लाख।
2. अलमुक्त धनराशि रू0 269.66 लाख।
3. व्यय धनराशि रू0 269.66 लाख।

जॉच समिति के समस्त निर्माण स्थल पर मुख्य गतय के द्वारा 118 80 प्रतिशत स्लैब कॉरिटर एवं 40 प्रतिशत स्लैब पर सेटरिंग का कार्य प्रगति पर पाया गया, बाउन्ड्रीवाल पर सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क का कार्य पूर्ण पाया गया, 75 कि0ली0 अपर जलाशय का कार्य टाई बीम तक पूर्ण पाया गया एवं पम्प रूम पर छत कॉस्टिंग के उपरान्त बाह्य प्लास्टर का कार्य पूर्ण पाया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के दौरान कराये गये टेस्टिंग. (C.C Cube footing & Slab, TMT Steel bar, Cement, Coarse Sand, 20mm stone grit, 40mm Stone ballast, Brick and Design mix) की रिपोर्ट के अनुसार कार्य प्रथम दृष्टया मानक के अनुरूप एवं संतोषजनक है। संरचनात्मक डिजाइन का कार्य Department Of Civil Engineering M.M.M. University Of Technology Gorakhpur द्वारा किया गया है। प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण जनपदीय प्रयोगशाला प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग मेरठ एवं IIS labs Pvt. Ltd. (NABL) Accredited testing laboratory Ghaziabad द्वारा किया गया है। (रिपोर्ट संलग्न-22) संरचनात्मक डिजाइन एवं अनुपातिक मिश्रण के लिये कार्यदायी संस्था उत्तरदायी है।

प० जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
जनपद गौतमबुद्धनगर

अधिशासी अभियन्ता
आर0ई0डी0,
जनपद गौतमबुद्धनगर

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
जनपद गौतमबुद्धनगर