

CONSULTANCY CELL

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University
Faculty of Architecture & Planning
(Incorporating Former Lucknow College of Architecture)
Tagore Marg, Lucknow - 226 007; (U.P.) India
Phone: +91 522 2741598 (Telefax); +91 522 2741598 (EPBAX)



डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय

वास्तुकला एवं योजना संकाय

(पूर्ववर्ती लखनऊ वास्तुकला महाविद्यालय संयुक्तित)

टैगोर मार्ग, लखनऊ-226007 (उ.प्र.) भारत

दूरभाष: +91522 2741598 (टेलीफैक्स) +915222741598 (ईपीबीएक्स)

वेबसाइट: www.foaaktu.ac.in, ई.मेल: dean.foa@aktu.ac.in

Ref: Consultancy/Material-Testing Report/2025-26/01-1545

Date: 08/10/2025

To,
Executive Engineer
UPRNSS, Construction Division-III
5/148 Vikas Nagar Lucknow-226028

Subject: - Material Testing Report

Sir,

As per your Letter No. 392/UPRNSS/नि०प्र०मु०-III /2025-26 Dated 22.07.2025 regarding material testing for construction work of Sub Registrar office Sawayajpur, Hardoi (U.P).

The test results are as follows -

1. C.C. Cube

Average Compressive Strength : 27.88 N/mm²

2. Steel Reinforcement Bar

Ultimate Tensile Strength of Bar diameter

8 mm	:	560 N/mm ²
10mm	:	560 N/mm ²
12mm	:	555 N/mm ²
16mm	:	565 N/mm ²

3. Coarse Aggregate

S.No.	Sieve size (mm)	% passing in Result
1	80 mm	100
2	63mm	100
3	40 mm	100
4	20 mm	87.54
5	16 mm	86.54
6	12.5 mm	86.14
7	10 mm	11.14
8	4.75 mm	2.18
9	2.36 mm	0
10	1.18	0

Er. Kumar Vanshaj
(Assistant Professor
M.Tech.-Structures)

Er. Ekta
(Assistant Professor;
M.Tech.-Structures)