

कार्यालय सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मेरठ।

पत्रांक 814 / 89 सी / जन०प्रयो० / परी०परि० / 2025-26

दिनांक 24/10/2025

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
यू०पी०आर०एन०एस०एस०
निर्माण प्रखण्ड मेरठ।

विषय:- आपके द्वारा प्रेषित एम-20 सी०सी० क्यूब/एम-150 ब्रिक्स की सम्पीडन सामर्थ्य के परीक्षण परिणाम के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- 540 दिनांक 02/09/2025

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित एम-20 सी०सी० क्यूब/एम-150 ब्रिक्स की सम्पीडन सामर्थ्य के परीक्षण परिणाम निम्नप्रकार है :-

क्र० सं०	प्रयोगशाला का कोड	कार्य का नाम	परीक्षण परिणाम Compressive Strength Kg/Cm ²		
1	एस०आर०न०-785	जिला कारागार मेरठ में बैरक सं०-08 को तोड़कर 30 क्षमता (02 नग बैरक, 01 भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता का निर्माण कार्य।	एम-20 सी०सी०क्यूब		
			Date of Casting	Date of Testing	परीक्षण परिणाम Compressive Strength Kg/Cm ²
			—	24.10.2025 After 28 days	238.81
2	एस०आर०न०-785 / 1	जिला कारागार मेरठ में बैरक सं०-08 को तोड़कर 30 क्षमता (02 नग बैरक, 01 भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता का निर्माण कार्य।	एम-150 ब्रिक्स (एन०एस०एम०बी०एफ०)		
			151.52	152.50	150.41
			149.46	151.22	—

नोट :- यह परीक्षण परिणाम प्राप्त नमूनों के लिये है नमूना मानक विधि से लिया गया है अथवा नहीं। यह उत्तरदायित्व नमूना प्रेषक (संदर्भकर्ता का ही माना जायेगा।) सम्पूर्ण नमूना परीक्षण में नष्ट हो गया है।

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ