

GOVT. POLYTECHNIC GHAZIABAD U.P.

CIVIL ENGG. DEPTT. CONSULTANCY DIVISION TESTING REPORT

Ref No. 1713/Civil Engg/2024-25

Date. 51/08/2024

NAME OF DEPARTMENT मार्गलक्ष्मि सचिवालय विभाग, शु. पी. वि. र. स. स. नि. म. प्र. व. - गा. वि. म. /

NAME OF THE TEST Compressive strength of M-20 mixed Ratio

1. $1\frac{1}{2}$:3 Cement-Concrete Cube after 14 days curing.

REF. NO. Memo/मुपवी० वारंरुन० रस० रस०/राजिपात्राक/२०२४-२५/दि० २७/८/२४
Date of writing - 14/08/2024

S. No.	NAME OF SPEC.	NAME OF TEST	RESULT	SITE DETAILS
1.	150x150x150 C.C. Cube	Comp. strength	182.85 kg/cm ²	राजकीय डिग्री कॉलेज, फर्रुखी
2.	— do —	— do —	184.58 kg/cm ²	(दौलतपुरा) मौलाना बुद्ध नगर
3.	— do —	— do —	187.16 kg/cm ²	के निर्माण कार्य
4.	/	/	/	/
5.	/	/	/	/
6.	/	/	/	/

Note 1-Sample collected by your agency,
2- Site details as per your letter.

LAB INCHARGE
CIVIL ENGG. LAB

LAB OFFICER
CIVIL ENGG.

PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC
GHAZIABAD U.P.

CIVIL ENGG. DEPTT. CONSULTANCY DIVISION TESTING REPORT

Date... 31/08/2024...

NAME OF THE TEST *Compressive strength of M-150 Ist*

REF. NO. Memo/यू०पी०डी०एन०एस०एस०/गजियाबाद/२०२४-२५/दिनांक-२७/८/२४

Note 1- Sample Collected by your agency.
2- See details as per your letter.

PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC
GHAZIABAD U.P.

GOVT. POLYTECHNIC GHAZIABAD U.P.

CIVIL ENGG. DEPTT. CONSULTANCY DIVISION TESTING REPORT

Ref No. 1715/Civil Engg/2024-25

Date 31/08/2024

NAME OF DEPARTMENT कर्माल अविशारी विभाग म. पी. डार. ए. ए. एस. एस. विभाग प्रमुख - गाजियाबाद

NAME OF THE TEST Fineness Modulus of Coarse Sand

REF. NO. Memo/2024-25/डा. ए. एस. एस. एस. /गाजियाबाद/2024-25/दिनांक-27/8/24

S. No.	NAME OF SPEC.	NAME OF TEST	RESULT	SITE DETAILS
1.	Coarse sand	Fineness Modulus	3.00	राजकीय स्टील कार्बन इन्फ्रस्ट्रक्चर (दौलतपुरा) गौतम बुद्ध नगर
2.	do	do	2.98	के निर्माण कार्य
3.	do	do	3.02	
4.	/	/	/	/
5.	/	/	/	/
6.	/	/	/	/

Note 1- Sample collected by your agency.
2- Site details as per your letter.

LAB INCHARGE
CIVIL ENGG. LAB

LAB OFFICER
CIVIL ENGG.

PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC
GHAZIABAD U.P.

GOVT. POLYTECHNIC GHAZIABAD U.P.

CIVIL ENGG. DEPTT. CONSULTANCY DIVISION TESTING REPORT

Ref No. 1716/Civil Engg/2024-25

Date 31/08/2024

NAME OF DEPARTMENT कामीलम अधिष्ठात्री अभियन्ता यू.पी.0 डारुखन-सुरासुरा
विशेषी प्रवर्ध - गाजिआबाद

NAME OF THE TEST Impact Value of 20mm Stone grit

Aggregate

REF. NO. Memo/यू.पी.0 डारुखन-सुरासुरा/गाजिआबाद/2024-25/दिनांक-27/8/24

S. No.	NAME OF SPEC.	NAME OF TEST	RESULT	SITE DETAILS
1.	20mm Stone grit Aggregate	Impact value	21.30	राजस्थान डिप्टी कलेक्टर दम्हौर
2.	do	do	21.37	(दौलारजपुरा) गौतमबुद्ध नगर
3.	do	do	21.39	के निर्माण काम
4.	/	/	/	/
5.	/	/	/	/
6.	/	/	/	/

Note 1-Sample Collected by your agency.
2-Site details as per your letter

LAB INCHARGE
CIVIL ENGG. LAB

LAB OFFICER
CIVIL ENGG.

PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC
GHAZIABAD U.P.

Lecturer Civil Engg.
Govt Polytechnic
Ghaziabad

Head & Civil Engg.
Govt Polytechnic
Ghaziabad

Principal
Govt. Polytechnic
Ghaziabad

GOVT. POLYTECHNIC GHAZIABAD U.P.

CIVIL ENGG. DEPTT. CONSULTANCY DIVISION TESTING REPORT

Ref No. 1717/Civil Engg/2024-25

Date 31/08/2024

NAME OF DEPARTMENT कर्मोन्नयन शाखा, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध

NAME OF THE TEST Impact value of 40mm stone aggregate

Appointee:

REF. NO. Memo/गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय/गौतम बुद्ध नगर/2024-25/दिनांक-27/8/24

S. No.	NAME OF SPEC.	NAME OF TEST	RESULT	SITE DETAILS
1.	40mm Stone aggregate	Impact value	18.950	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर
2.	do	do	19.13	(दौलतपुरा) गौतम बुद्ध नगर
3.	do	do	19.17	के निर्माण कार्य।
4.	/	/	/	/
5.	/	/	/	/
6.	/	/	/	/

Note 1- Sample Collected by your agency.
2- Site details as per your letter.

LAB INCHARGE
CIVIL ENGG. LAB

LAB OFFICER
CIVIL ENGG.

PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC
GHAZIABAD U.P.

कार्यालय सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मेरठ।

पत्रांक 276 / 89 सी / जन०प्रयो० / परी०परि० / 2024-25

दिनांक 26/06/2024

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
यू०पी०आर०एन०एस०एस० निर्माण प्रखण्ड
गाजियाबाद।

विषय:- आपके द्वारा प्रेषित कोर्स सैन्ड प्रतिशत /20 एम०एम० स्टोन गिट/40 एम०एम० स्टोन ब्लास्ट की इम्पैक्ट वैल्यू प्रतिशत के परीक्षण परिणाम के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- 74 / 2024-25 / यू०पी०आर०एन०एस०एस० नि०प्र०गाजियाबाद दिनांक 24 / 06 / 2024

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित कोर्स सैन्ड प्रतिशत /20 एम०एम० स्टोन गिट/40 एम०एम० स्टोन ब्लास्ट की इम्पैक्ट वैल्यू प्रतिशत के परीक्षण परिणाम निम्नप्रकार है :-

क्र० सं०	प्रयोगशाला का कोड	कार्य का नाम	परीक्षण परिणाम Compressive Streangth Kg/Cm ²	
1	एस०आर०न०-227	जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालिज दौलारजपुरा दनकौर का निर्माण कार्य।	फाईन्स मॉड्युल्स प्रतिशत	
2	एस०आर०न०-227 / 1		2.68 ✓	
3	एस०आर०न०-227 / 2		20 एम०एम० स्टोन गिट (इम्पैक्ट वैल्यू प्रतिशत)	
			23.61 ✓	
			40 एम०एम० स्टोन ब्लास्ट (इम्पैक्ट वैल्यू प्रतिशत)	
			22.83 ✓	

नोट :- यह परीक्षण परिणाम प्राप्त नमूनों के लिये है नमूना मानक विशिष्ट नोटिफिकेशन के अनुसार है

नोट :- यह परीक्षण परिणाम प्राप्त नमूनों के लिये है नमूना मानक विधि से लिया गया है अथवा नहीं। यह उत्तरदायित्व नमूना प्रेषक (संदर्भकर्ता का ही माना जायेगा।) सम्पूर्ण नमूना परीक्षण में नष्ट हो गया है।

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ