



यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।


|             |                                                                             |                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Issued To   | अधिशाली अभियन्ता<br>निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर                              | Report No-Date-01/05/2024 |
| Description | परियोजना का नाम-100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स इकरीखेड़ा मिर्जापुर<br>शाहजहाँपुर |                           |
| Letter No.  | 827 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2023-24 दिनांक 20.03.2024              |                           |

**TEST RESULTS**

| S. No. | Parameter                                          | Test Method          | Results |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|
|        |                                                    |                      |         |        |
| 1      | Compressive Strength,<br>N/mm <sup>2</sup> Average | IS:3495(Part-1)-2019 | 1       | 15.5   |
|        |                                                    |                      | 2       | 16.1   |
|        |                                                    |                      | 3       | 14.3   |
|        |                                                    |                      | 4       | 15.2   |
|        |                                                    |                      | 5       | 16.7   |
|        |                                                    |                      | Avg.    | 15.6   |
| 2      | Water Absorption, %                                | IS:3495(Part-2)-2019 | 1       | 13.7   |
|        |                                                    |                      | 2       | 13.2   |
|        |                                                    |                      | 3       | 15.3   |
|        |                                                    |                      | 4       | 14.4   |
|        |                                                    |                      | 5       | 13.4   |
|        |                                                    |                      | Avg.    | 14.0   |
| 3      | Efflorescence                                      | IS:3495(Part-3)-2019 | 1       | Nil    |
|        |                                                    |                      | 2       | Nil    |
|        |                                                    |                      | 3       | Nil    |
|        |                                                    |                      | 4       | Slight |
|        |                                                    |                      | 5       | Slight |
|        |                                                    |                      |         |        |

Tested by   
LAB Technician/JE

Checked by   
Assistant Engineer

  
Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

  
Executive Engineer