

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड—शाहजहाँपुर।	Report No- Date-01/05/2024
Description	परियोजना का नाम:- 100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स इकरीखेड़ा मिर्जापुर शाहजहाँपुर	
Letter No.	827 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2023-24 दिनांक 20.03.2024	

TEST RESULTS

S.No.	Material	Parameter	Test Method	Requirment As Per IS: 383-2016	% of Passing
1	Stone Grit	Sieve Analysis Material passing through is: Sieve mm		% Passing	
		a)	40 mm	100	100.00
		b)	20 mm	85-100	87.0
		c)	10 mm	0-20	10.7
		d)	4.75 mm	0-5	0.65
		IS:2386(p-1)-1963			

Tested by

LAB Technician/JE

Checked by

Assistant Engineer

Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Executive Engineer