

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No- Date- 25/03/2025
Description	परियोजना का नाम-100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स बड़ागाँव शाहजहाँपुर के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग के सम्बन्ध में।	
Letter No.	692 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2024-25 दिनांक 05.03.2025	

TEST RESULTS (BRICK)

S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average	IS:3495(Part-1)-2019	1	15.6
				2	16.3
				3	14.5
				4	16.7
				5	16.8
			15.0 Min	Avg.	16.0
2	brick	Water Absorption, %	IS:3495(Part-2)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	-
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Max		

Tested by

LAB Technician/JE

Checked by

Assistant Engineer

Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Executive Engineer

