


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No- Date- 25/03/2025
Description	परियोजना का नाम-100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स बड़ा गाँव शाहजहाँपुर के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग के सम्बन्ध में।	
Letter No.	692 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2024-25 दिनांक 05.03.2025	

TEST RESULTS (Stone Grit 20 mm)


S.No.	Material	Parameter	Test Method	Requirment As Per IS: 383-2016	% of Passing
1	Stone Grit	Sieve Analysis Material passing through is: Sieve mm	IS:2386(p-1)-1963	% Passing	
		a) 40 mm		100	100.00
		b) 20 mm		85-100	89.0
		c) 10 mm		0-20	14.0
		d) 4.75 mm		0-5	2.0

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer