


यू०पी०आर०एन०एस०एस० मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

|             |                                                                                                                                       |                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Issued To   | अधिशाली अभियन्ता<br>निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर                                                                                        | Report No- Date- 25/03/2025 |
| Description | परियोजना का नाम-100 एम०टी० गोदाम बी-पैक्स रामपुर ताहरपुर शाहजहाँपुर के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग के सम्बन्ध में। |                             |
| Letter No.  | 693 / यू०पी०आर०एन०एस०एस० / निर्माण / 2024-25 दिनांक 05.03.2025                                                                        |                             |

TEST RESULTS (Stone Grit 20 mm)


| S.No. | Material   | Parameter                                            | Test Method       | Requirment As Per IS: 383-2016 | % of Passing |
|-------|------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| 1     | Stone Grit | Sieve Analysis Material passing through is: Sieve mm | IS:2386(p-1)-1963 | % Passing                      |              |
|       |            | a) 40 mm                                             |                   | 100                            | 100.00       |
|       |            | b) 20 mm                                             |                   | 85-100                         | 88.0         |
|       |            | c) 10 mm                                             |                   | 0-20                           | 14.0         |
|       |            | d) 4.75 mm                                           |                   | 0-5                            | 4.0          |

Tested by

  
LAB Technician/JE

Checked by

  
Assistant Engineer

  
Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

  
Executive Engineer

