

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।


Issued To	अधिशारी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No- Date- 25/03/2025
Description	परियोजना का नाम- 100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स सतवां बुजुर्ग शाहजहाँपुर के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग के सम्बन्ध में।	
Letter No.	689 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2024-25 दिनांक 05.03.2025	

TEST RESULTS (BRICK)


S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark (SBf)	IS:3495(Part-1)-2019	1	14.4
				2	15.5
				3	16.3
				4	17.1
				5	15.4
			15.0 Min	Avg.	15.7
2	brick	Water Absorption, %	IS:3495(Part-2)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	-
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Max		

Tested by


Checked by


LAB Technician/JE


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer