


यू०पी०आर०एन०एस०एस० मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No- Date- 25/03/2025
Description	परियोजना का नाम-100 एम०टी० गोदाम बी-पैक्स बनासदेवी शाहजहाँपुर के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग के सम्बन्ध में।	
Letter No.	691 / यू०पी०आर०एन०एस०एस० / निर्माण / 2024-25 दिनांक 05.03.2025	

TEST RESULTS (Stone Grit 20 mm)


S.No.	Material	Parameter	Test Method	Requirment As Per IS: 383-2016	% of Passing
1	Stone Grit	Sieve Analysis Material passing through is: Sieve mm		% Passing	
		a)	40 mm	100	100.00
		b)	20 mm	85-100	87.0
		c)	10 mm	0-20	11.0
		d)	4.75 mm	0-5	2.5

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer